

รายการงบประมาณที่กันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส  
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

ที่	ชื่อรายการงบประมาณ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพัน	งบประมาณที่กันไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส</b>		18,912,850	18,686,850	17,138,775	7,221,575.00	9,917,200		
1	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงสีข้าวพิกุลทองและพิพิธภัณฑิโรงสีข้าวพิกุลทอง โครงการพระราชดำริ	6,195,500	6,192,300	4,644,225	4,644,225	0		
	(1) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกสูง 2.20 เมตร ยาว 110 เมตร บริเวณรอบ พิพิธภัณฑิโรงสีข้าวพิกุลทอง พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด และ ประตูรั้ว จำนวน 1 จุด	1,120,500	1,120,500	625,116	625,116	0	แล้วเสร็จ 100%	สนง.สหกรณ์ จ.นธ.
	(2) ก่อสร้างอาคารละหมาดชนิดก่ออิฐถือปูนสูง 1 ชั้น หลังคากระเบื้อง ลอนขนาด 8x12 เมตร	1,100,000	1,096,800	787,185	787,185	0	แล้วเสร็จ 100%	สนง.สหกรณ์ จ.นธ.
	(3) ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือกพร้อมลานจอร์ถคอนกรีตเสริมเหล็ก	3,975,000	3,975,000	3,231,924	3,231,924	0	แล้วเสร็จ 100%	สนง.สหกรณ์ จ.นธ.
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นฝายเกาะฮีเสาะ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่ที่ 4 ตำบลดุขงญอ อำเภोजะแนะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,200 เมตร	6,200,000	6,200,000	6,200,000	2,170,000	4,030,000	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 3-4	อำเภอจะแนะ
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการตามพระราชดำรินาข้าวชั้นบันได ยาเด๊ะ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,825 เมตร หนา 0.15 เมตร	6,110,000	5,887,200	5,887,200		5,887,200	อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งมอบงาน	อำเภอสือคริน
6	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร	407,350	407,350	407,350	407,350	0	แล้วเสร็จ 100%	อำเภอเมืองนราธิวาส

รายการงบประมาณที่กันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

ที่	ชื่อรายการลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	กอนี้ผู้กั้น	งบประมาณที่กันไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>☛ โครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพสตรีและเด็กในจังหวัดนราธิวาส</b>		220,000	220,000	220,000	220,000	0		
7	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม	220,000	220,000	220,000	220,000	0	แล้วเสร็จ 100%	สนง.สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
<b>☛ โครงการส่งเสริมพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น</b>		4,176,000	4,161,000	4,161,000	4,161,000	0		
8	กิจกรรมพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส	4,176,000	4,161,000	4,161,000	4,161,000	0	แล้วเสร็จ 100%	สนง.วัฒนธรรม จ.นธ.
<b>☛ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</b>		37,050,000	36,707,000	32,818,100	22,037,100	10,781,000		
9	กิจกรรมปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหาดบ้านทอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวัดวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	26,000,000	25,926,000	22,037,100	22,037,100	0	แล้วเสร็จ 100%	แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส
10	กิจกรรมปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายจุดผ่อนปรน ๑ ไทย - มาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวัดวิถี อำเภอสือริน จังหวัดนราธิวาส	11,050,000	10,781,000	10,781,000		10,781,000	ดำเนินงานแล้วเสร็จ 100% อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส
<b>รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 10 กิจกรรม</b>		<b>60,358,850</b>	<b>59,774,850</b>	<b>54,337,875</b>	<b>33,639,675</b>	<b>20,698,200</b>		

รายการงบประมาณที่กั้นไว้เบิกจ่ายเหลือเมื่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส (กลุ่มจังหวัด)  
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

ที่	ชื่อรายการงบประมาณ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพัน	งบประมาณที่กั้นไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<b>โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว</b>	500,000	280,000	500,000	500,000	0		
	กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอนราธิวาส	170,000		170,000	170,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 2 : จัดเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด 2 กลุ่ม	50,000	50,000	50,000	50,000	0		
	กิจกรรมหลักที่ 3 จัดเหมาออกแบบของที่ระลึกจากชุมชน 7 ผลิตภัณฑ์	280,000	280,000	280,000	280,000	0		
	<b>โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร</b>	21,980,928	21,980,928	14,482,702	5,476,618	9,006,084		
	กิจกรรมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านพงยือติ (ระยะที่ 2) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเชิงคีรี อำเภอสรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	21,980,928	21,980,928	14,482,702	5,476,618	9,006,084	ดำเนินการแล้วร้อยละ 86	สำนักก่อสร้างโครงการ ชลประทานที่ 17
	<b>รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ 4 กิจกรรม</b>	<b>22,480,928</b>	<b>22,260,928</b>	<b>14,982,702</b>	<b>5,976,618</b>	<b>9,006,084</b>		