

ผลการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ก่อนหักผูกพัน	สถานะปัจจุบัน					หน่วยดำเนินการ	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	เหลือจ่าย/ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน					
	จังหวัดนราธิวาส	24,404,100.00	63,212,400.00	87,616,500.00	11,369,137.00	2,849,691.74	0.00	82,935,945.26	1,830,863.00			
	ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (จำนวน 1 โครงการ/ 1 รายการ)	15,560,700.00	-	15,560,700.00	0.00	2,384,771.74	0.00	13,175,928.26				
1	โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส	6,560,700.00	0.00	6,560,700.00	-	8,170.00	0.00	6,552,530.00				
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปิน การผลิต ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส - สืบสาน สานต่อ ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จังหวัดนราธิวาสสู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้	810,800.00	0.00	810,800.00	-			810,800.00		อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลง	-	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทันตสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาอนามัยในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริโครงการแก้ปัญหามะเร็งปากช่อง (จัดอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทานที่โรงเรียน)	3,381,500.00	0.00	3,381,500.00	-	8,170.00		3,373,330.00		อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลง	-	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขยายผลโรงเรียนเกษตรกรเพื่ออาหารกลางวัน	1,868,400.00	0.00	1,868,400.00	-			1,868,400.00		จัดทำเมนูให้โรงเรียนจำนวน 35 โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2565	-	สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ	500,000.00	0.00	500,000.00	-			500,000.00		อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR	-	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
2	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	-	2,376,601.74	0.00	6,623,398.26				
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	-	2,376,601.74	0.00	6,623,398.26		จัดสรรครั้งที่ 1-2 รวม 9,000,000 บาท คงเหลือที่ยังไม่อนุมัติโครงการจำนวน 4,728,800 บาท	-	สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
	ผลผลิต : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 2 โครงการ)	0.00	34,978,200.00	34,978,200.00	11,369,137.00	0.00	0.00	33,147,337.00	1,830,863.00			
3	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมซ้ำซาก	0.00	21,778,200.00	21,778,200.00				21,778,200.00				
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบานประตูเปิด ปิด (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง)	0.00	21,778,200.00	21,778,200.00				21,778,200.00		อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลง		โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ก่อนนี้ผูกพัน	สถานะปัจจุบัน					หน่วยดำเนินการ	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	เหลือจ่าย/ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน					
4	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตตำบลพรอน	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	11,369,137.00			11,369,137.00	1,830,863.00			
	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุง ทรบ.คันคลองระบายน้ำในเข่งฝาย กม. 14+140	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,057,850.00			3,057,850.00	142,150.00	ลงนามวันที่ 17 มี.ค. 65 (เริ่มต้น 17 มี.ค.-30 ก.ย. 65)	หจก.เอ เอ็น วาย ซีวิล เอ็นจิ เนียริง	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโกสลก
	กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุง ทรบ.คันคลองระบายน้ำสายที่ 11 กม.2+315	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,311,287.00			8,311,287.00	1,688,713.00	ลงนามวันที่ 17 มี.ค. 65 (เริ่มต้น 17 มี.ค.-30 ก.ย. 65)	หจก.เอ เอ็น วาย ซีวิล เอ็นจิ เนียริง	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโกสลก
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย (จำนวน 2 โครงการ)		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	464,920.00	0.00	2,035,080.00				
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00				ศูนย์ป้องกัน ยาเสพติด
	กิจกรรมที่ 1 เยาวชนวัยใสหัวใจสีขาว	988,000.00	0.00	988,000.00				988,000.00		คาดว่าจะจัดในห้วงเดือน มิถุนายน 2565 (เปิดการเรียนการสอน)	-	ศูนย์ป้องกัน ยาเสพติด
	กิจกรรมที่ 2 คนกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส รวมพลังความดี สืบสาน พระราชปณิธาน“ชุมชนเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยยาเสพติด”	1,012,000.00	0.00	1,012,000.00				1,012,000.00		ดำเนินการในห้วงเดือน สิงหาคม 2565	-	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด
6	โครงการเร่งรัดผลักดันการขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	500,000.00	0.00	500,000.00		464,920.00	0.00	35,080.00				สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ปี 2565	67,380.00	0.00	67,380.00		67,200.00		180.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	-	
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประเภทกลุ่มดีเด่นและต้นแบบระดับเงิน/ทอง เข้าสู่ระดับประเทศ	94,000.00	0.00	94,000.00		93,900.00		100.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	-	
	กิจกรรมที่ 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประเภทกลุ่มดีเด่นและต้นแบบระดับเพชร เข้าสู่ระดับประเทศ	102,500.00	0.00	102,500.00		102,500.00		-		ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	-	
	กิจกรรมที่ 4 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับ ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต	84,520.00	0.00	84,520.00		49,720.00		34,800.00		กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน มีนาคม 2565	-	
	กิจกรรมที่ 5 เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEM DANCERISE CHAMPIONSHIP ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต	151,600.00	0.00	151,600.00		151,600.00		-		ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	-	
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร (จำนวน 3 โครงการ)		0.00	23,387,800.00	23,387,800.00	0.00	0.00	0.00	23,387,800.00				
7	โครงการขับเคลื่อนสินค้าปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	0.00	10,387,800.00	10,387,800.00				10,387,800.00		อยู่ระหว่างกรายงานผล ราคากลาง คาดว่าจะลงนามต้น เดือนเมษายน 2565		สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด
	กิจกรรมที่ 1 จัดหาแม่พันธุ์โค	0.00	9,100,000.00	9,100,000.00				9,100,000.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ก่อนหักผูกพัน	สถานะปัจจุบัน					หน่วยดำเนินการ	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	เหลือจ่าย/ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน					
	กิจกรรมที่ 2 จัดหาพันธุ์แพะเนื้อ	0.00	1,287,800.00	1,287,800.00				1,287,800.00				
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกภาคใต้ชายแดนในการจัดการสุขอนามัย การประกอบการทางการตลาดและการรักษาความปลอดภัยพื้นที่	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00		0.00	0.00	9,000,000.00		อยู่ระหว่างเสนอโครงการ		สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ชนิดตอกเสาเข็มฉาบผิว 2 ด้าน พร้อมทาสีบริเวณโดยรอบและภายในตลาดกลางการเกษตรฯ ขนาดสูง 2.20 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00		0.00		7,900,000.00				
	กิจกรรมที่ 2 สร้างประตูรั้วสแตนเลสแบบเลื่อน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร สูง 2.20 เมตร	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00		500,000.00				
	กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างอาคารป้อมยามโครงเหล็ก ขนาด 2.4*2.4*2.6 เมตร	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00		200,000.00				
	กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรั้ว ชนิดเสาเหล็กมีชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟ รวมถึงการวางระบบไฟฟ้า เชื่อมโยงถึงอาคารภายในตลาด	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00		400,000.00				
9	โครงการจัดหาน้ำเพื่อการผลิต พันธุ์เศรษฐกิจชุมชนมั่นคง	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00				
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 974 เมตร อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00				4,000,000.00		ลงนามในสัญญาวันที่ 16 มีนาคม 2565		โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ (จำนวน 3 โครงการ)		6,343,400.00	4,846,400.00	11,189,800.00	0.00	0.00	0.00	11,189,800.00				
10	โครงการสนับสนุนงานประจำปีและงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2565	6,343,400.00	0.00	6,343,400.00				6,343,400.00				สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาส	1,066,300.00	0.00	1,066,300.00				1,066,300.00		ดำเนินการในห้วงเดือนมิถุนายน 2565	-	
	กิจกรรมที่ 2 งานของดีเมืองนรา	5,277,100.00	0.00	5,277,100.00				5,277,100.00		ดำเนินการในห้วงเดือนกันยายน 2565	-	
11	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	0.00	747,000.00	747,000.00				747,000.00				
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างแพตลาดน้ำเยะกิง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ขนาด 10*8 เมตร พร้อมอุปกรณ์	0.00	747,000.00	747,000.00				747,000.00		อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ก่อนนี้ผูกพัน	สถานะปัจจุบัน					หน่วยดำเนินการ	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	เหลือจ่าย/ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน					
12	โครงการซ่อมแซมทางเดินศึกษาธรรมชาติ	0.00	4,099,400.00	4,099,400.00				4,099,400.00		ลงนามวันที่ 28 มีนาคม 2565		สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
	กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 474 เมตร ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพญาลิรินธร		3,783,600	3,783,600.00				3,783,600.00				
	กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมซุ้ม ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพญาลิรินธร หมู่ที่ 5 ตำบลบุไผะ อำเภอสุโขทัย		315,800	315,800.00				315,800.00				
รวม 5 ผลผลิต 11 โครงการ/1 รายการ		24,404,100	63,212,400	87,616,500	11,369,137.00	2,849,691.74	-	82,935,945.26	1,830,863.00			

2,849,691.74

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

## สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

1. อนุมัติโครงการแล้ว	10	โครงการ	72,273,100	บาท
2. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	0	โครงการ	0	บาท
3. ยังไม่ขออนุมัติโครงการ	2	โครงการ	15,343,400.00	บาท
รวม	12	โครงการ	87,616,500	บาท
งบประมาณหลังปรับ พ.ร.บ. โอน	จำนวน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	24,404,100.00	27.85	2,849,691.74	11.68
งบลงทุน	63,212,400	72.15	-	-
รวม	87,616,500	100.00	2,849,691.74	3.25