

# 1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---

จังหวัดนราธิวาสมีตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็น GATEWAY สู่อาเซียนทางใต้ผ่านทิศตะวันออกของมาเลเซีย และติดต่อไทย มีการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ มีทุนทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งผลผลิตทางการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว และไม้ผล อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และยังคงความอุดมสมบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จึงได้กำหนดนโยบายเน้นหนักในการพัฒนาที่สำคัญ ตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่กำหนดรวมกันว่า “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน”

จังหวัดนราธิวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6 ผลผลิต 19 โครงการ 1 รายการ วงเงิน 246.2732 ล้านบาท เป็นงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น 50.5933 ล้านบาท (ร้อยละ 20.54) และงบลงทุน 195.6799 ล้านบาท (ร้อยละ 79.46) โดยข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 จังหวัดนราธิวาสได้เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 142.0412 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.68 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 40.32 (เป้าหมายร้อยละ 98.00) โดยจำแนกเป็นงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น 46.7964 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.50 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.5 (เป้าหมายร้อยละ 93.00) และรายจ่ายลงทุน 95.2449 คิดเป็นร้อยละ 48.67 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 26.33 (เป้าหมายร้อยละ 75.00) ได้ดำเนินการกันงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 8 โครงการ 22 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 103.7621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.13 ของงบประมาณทั้งหมด โดย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 คงเหลือเงินกันที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ 1 รายการ งบประมาณ 8.2369 ล้านบาท

\*\*\*\*\*

2. ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดนราธิวาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลนำร่องฟื้นฟูสภาพสวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา	6,205,400.00			6,205,400.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ฝึกอบรมโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา จังหวัดนราธิวาส	384,980.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	384,980.00	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ประสบปัญหาโรค ใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา	3,302,200.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	3,302,200.00	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาใน การควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา	341,300.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	341,300.00	สำนักงานเกษตรจังหวัด นราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมผลผลิต	2,176,920.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	2,176,920.00	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นราธิวาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน	6,196,000.00			6,196,000.00	
	กิจกรรมหลัก จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำออกแบบรายแปลงเพื่อทำเกษตรผสมผสาน	6,196,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	6,196,000.00	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
3	โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร	1,835,105.58			1,832,071.58	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการเลี้ยงและยกระดับมาตรฐานฟาร์มปลานิลและปลาพวงชมพูในสายน้ำไหล (ระบบประปาภูเขา)	1,286,405.58	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	1,286,405.58	สำนักงานประมงจังหวัด นราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 2 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานสร้างต้นแบบ Smart farmer	548,700.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	545,666.00	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์และส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาสสู่เศรษฐกิจฐานราก	3,528,937.00			3,528,937.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักรการตลาดตำบลสู่ตลาด Online อย่างมืออาชีพ ยุค Up Normal"	378,937.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	378,937.00	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด นราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการเป็นมืออาชีพ	2,850,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	2,850,000.00	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด นราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่จังหวัดนราธิวาส (Young Public and Private Collaboration: YPC)	300,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	300,000.00	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด นราธิวาส/สนจ.นธ.
5	โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	39,980,000.00			39,980,000.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นธ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4055 – บ้านบูเกะซามี อำเภोजะนะ, ระแงะ จังหวัดนราธิวาส	20,000,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	20,000,000.00	แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นธ.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านศาลาใหม่ อำเภอ เมือง, ตากใบ จังหวัดนราธิวาส	19,980,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	19,980,000.00	แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส
6	โครงการสนับสนุนงานประจำปี และงานของดีเมืองนรา ประจำปีงบประมาณ 2566	12,459,457.00			12,327,315.60	
	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาส	1,167,857.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	1,167,855.00	สำนักงานจังหวัดนราธิวาสและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	กิจกรรมที่ 2 งานของดีเมืองนรา	11,291,600.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	11,159,460.60	สำนักงานจังหวัดนราธิวาสและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
7	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมทิวทัศน์ทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส	10,062,000.00			1,808,100.00	
	กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมทิวทัศน์ทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส	10,062,000.00	เริ่มต้น 11 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุด 6 พฤษภาคม 2567	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (คงเหลืองบฯ 8.2369 ลบ.) <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	1,808,100.00	สนง.ทสจ.นธ. สนง.ยธจ.นธ. และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา-บาลา
8	โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาดันหยง	0.00		<b>ขอคืนเงิน</b> <b>(ยกเลิกโครงการ)</b>		
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	0.00				สนง.ทสจ.นธ.
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	0.00				สนง.ทสจ.นธ.
*9	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	800,000.00			800,000.00	
	กิจกรรมหลัก จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส	168,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	168,000.00	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ
	กิจกรรมหลัก จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและหนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้งบประมาณ ชิม ซ้อป แชร...ท่องเที่ยววนนราธิวาส	632,000.00	เริ่มต้น 25 กันยายน 2566 สิ้นสุด 27 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	632,000.00	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดฯ สนง.พช.จ. และ สนง.นธ.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
10	โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส	7,534,410.00			7,194,930.00	
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพการผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	1,347,200.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	1,337,800.00	สนง.พช.จ.นธ.
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทันตสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาหนอง พยาธิในโรงเรียน ในโครงการตามพระราชดำริฯ	6,187,210.00			5,857,130.00	
	(1) แก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ฯ)	3,695,400.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	3,392,900.00	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
	(2) การแก้ปัญหาภาวะสุขภาพการจัดการสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนพระราชดำริฯ	530,660.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	503,080.00	สนง.สาธารณสุขจังหวัด
	(3) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครัวเรือนเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ เพื่อการพัฒนาทางร่างกายที่สมวัยอย่างยั่งยืน	1,961,150.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	1,961,150.00	สนง.พช.จ.นธ.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
11	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	525,000.00			502,970.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาขวดไทยเพื่อสุขภาพ	346,950.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	342,350.00	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาขวดฝาเท้าเพื่อสุขภาพ	145,150.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	143,950.00	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 3 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานขวดไทย	32,900.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	16,670.00	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
12	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ จังหวัดนราธิวาส	2,435,400.00			2,435,400.00	
	กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงของที่อยู่ อาศัยของครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบาง	2,435,400.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	2,435,400.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นราธิวาส



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
13	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	7,698,000.00			7,698,000.00	
	กิจกรรมหลัก ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสายแยก ทช.นธ. 4007 - กองร้อยอาสารักษาดินแดน ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	7,698,000.00	เริ่มต้น 1 เมษายน 2566 สิ้นสุด 27 ตุลาคม 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	7,698,000.00	แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส
14	โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ	815,245.00			815,245.00	
	กิจกรรมหลัก เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ	815,245.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	815,245.00	ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
15	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000.00			8,324,385.49	
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	8,324,385.49	สำนักงานจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
16	โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส	127,187,000.00			124,267,340.50	
	<b>กิจกรรมหลักที่ 1</b> งานตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 4066, 4084, 4193, 4271 ตอน บือเล็งใต้ - บ้านทอน, นราธิวาส - สะปอม, สุโงปาดิ - บือเลาะ, คอลอกาเว - ฮอร์ซือรีะ ระหว่าง กม. 22+041 - กม.43+479, กม.12+865 - กม.18+243, กม.0+000 - กม.23+055, กม.0+000 - 31+296 (เป็นช่วง ๆ)	4,998,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	4,998,000.00	แขวงทางหลวงนราธิวาส
	<b>กิจกรรมหลักที่ 2</b> งานติดตั้งป้ายจราจรบอกทางเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจร ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่างกม. 0+000 - กม.25+517, ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.11+547 - กม.31+636, ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตಾಯอ - จือมอ ระหว่าง กม. 19+036 - กม.53+411, ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม. 158+000 - กม.263+000 (เป็นช่วงๆ)	19,998,000.00	เริ่มต้น 1 มีนาคม 2566 สิ้นสุด 25 พฤศจิกายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	19,998,000.00	แขวงทางหลวงนราธิวาส
	<b>กิจกรรมหลักที่ 3</b> งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ปูตีะ - สะปอม ระหว่าง กม.193+400 - กม.203+465 (เป็นช่วง ๆ)	3,738,000.00	เริ่มต้น 25 มกราคม 2566 สิ้นสุด 21 ตุลาคม 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	3,632,013.30	แขวงทางหลวงนราธิวาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
	<b>กิจกรรมหลักที่ 4</b> งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอตอ - ปูติะ ระหว่าง กม.161+204 - กม.190+967 (เป็นช่วง ๆ)	8,908,000.00	เริ่มต้น 4 มีนาคม 2566 สิ้นสุด 28 พฤศจิกายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	8,496,883.65	แขวงทางหลวงนครราชสีมา
	<b>กิจกรรมหลักที่ 5</b> งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอน ยี่งอ - มะรือไบ, มะรือไบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.0+614 - กม.1+727, 27+700 - 30+980 (เป็นช่วง ๆ)	5,484,000.00	เริ่มต้น 4 มีนาคม 2566 สิ้นสุด 28 พฤศจิกายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	5,357,613.13	แขวงทางหลวงนครราชสีมา
	<b>กิจกรรมหลักที่ 6</b> งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4321, 4316 ตอน มะนังตaylor - โคกสุ่ม, นารธิวาส - ปาเซปูเต๊ะ ระหว่าง กม.0+327 - 1+458, กม.9+970 - 11+250 (เป็นช่วง ๆ)	4,491,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	4,362,325.41	แขวงทางหลวงนครราชสีมา
	<b>กิจกรรมหลักที่ 7</b> งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4241, 4207, 4115 ตอน สุคีริน - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.1+300 - กม.2+980, กม.1+800 - กม. 3+000, กม.1+900 - กม.3+500 (เป็นช่วง ๆ)	5,697,000.00	เริ่มต้น 4 มีนาคม 2566 สิ้นสุด 28 พฤศจิกายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	5,365,640.58	แขวงทางหลวงนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
	<b>กิจกรรมหลักที่ 8</b> งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4271, 4067 ตอน คอกลอกาเว - ไร่ซื่อเร๊ะ, แบบหอ - ไร่เสาะ ระหว่าง กม.11+500 - กม.13+500, กม.19+000 - กม.20+880 (เป็นช่วง ๆ)	4,793,000.00	เริ่มต้น 25 มกราคม 2566 สิ้นสุด 21 ตุลาคม 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	4,788,696.23	แขวงทางหลวงนราธิวาส
	<b>กิจกรรมหลักที่ 9</b> ติดตั้งราวกันอันตราย	9,794,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	9,794,000.00	แขวงทางหลวงนราธิวาส
	<b>กิจกรรมหลักที่ 10</b> งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคีริน - ไร่ตากอ	2,098,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	2,098,000.00	แขวงทางหลวงนราธิวาส
	<b>กิจกรรมหลักที่ 11</b> งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูตีะ - สะปอม	2,248,000.00	เริ่มต้น 25 มกราคม 2566 สิ้นสุด 21 ตุลาคม 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	2,133,788.24	แขวงทางหลวงนราธิวาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 12 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4067 ตอนควบคุม 0200 ตอน แบทอ - รือเสาะ	8,578,000.00	เริ่มต้น 4 มีนาคม 2566 สิ้นสุด 28 พฤศจิกายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	8,372,599.12	แขวงทางหลวงนราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 13 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4107 ตอนควบคุม 0100 ตอนมะรือโบ - ดันหยงมัส - ทางหลวง หมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตaylor - จือมอ	8,048,500.00	เริ่มต้น 4 มีนาคม 2566 สิ้นสุด 28 พฤศจิกายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	7,741,528.51	แขวงทางหลวงนราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 14 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4168 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต้นไทร - ปลุกาสาเมาะ	9,445,000.00	เริ่มต้น 4 มีนาคม 2566 สิ้นสุด 28 พฤศจิกายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	9,030,343.03	แขวงทางหลวงนราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0102 ตอน ไอร์ซือเร๊ะ - ไอร์ตากอ	8,085,000.00	เริ่มต้น 4 มีนาคม 2566 สิ้นสุด 28 พฤศจิกายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	7,818,334.12	แขวงทางหลวงนราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 16 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4322 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยานิง - บูเก๊ะตาโมง	8,074,500.00	เริ่มต้น 4 มีนาคม 2566 สิ้นสุด 28 พฤศจิกายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	7,879,858.63	แขวงทางหลวงนราธิวาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 17 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม – ป่า เสม็ด	3,699,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	3,699,000.00	แขวงทางหลวงนครราชสีมา
	กิจกรรมหลักที่ 18 งานรื้อถอนอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0103 ตอน จีอมอ – สุคีริน	2,512,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	2,512,000.00	แขวงทางหลวงนครราชสีมา
	กิจกรรมหลักที่ 19 งานรื้อถอนอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4067 ตอนควบคุม 0200 ตอน แบทอ – รือเสาะ	1,498,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	1,498,000.00	แขวงทางหลวงนครราชสีมา
	*กิจกรรมหลักที่ 20 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวย ความปลอดภัยทางถนนทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101 ตอนคอกอกาเว – ไร่ซื่อเร๊ะ	2,000,000.00	เริ่มต้น 12 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 8 มกราคม 2567	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	1,861,407.44	แขวงทางหลวงนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
	*กิจกรรมหลักที่ 21 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0303 ตอนสะพาน - ปาเสม็ด	3,000,000.00	เริ่มต้น 12 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 8 มกราคม 2567	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	2,829,309.11	แขวงทางหลวงนครราชสีมา
17	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	1,200,000.00			1,142,080.00	
	กิจกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	1,200,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	1,142,080.00	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครราชสีมา
18	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน	6,031,200.00			6,031,200.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยเสด็จจังหวัดนครราชสีมา	2,101,400.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	2,101,400.00	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครราชสีมา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 2 TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส	281,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	281,000.00	สนง.สาธารณสุขจังหวัด นราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 3 นราสีข้าวป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืน	328,800.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	328,800.00	สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส
	*กิจกรรมหลักที่ 4 รับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความ มั่นคงและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จากแม่ทัพภาคที่ 4	133,500.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	133,500.00	ที่ทำการปกครองจังหวัด นราธิวาส
	*กิจกรรมหลักที่ 5 ปรับปรุงภายในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส	3,186,500.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	3,186,500.00	ที่ทำการปกครองจังหวัด นราธิวาส



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
*19	โครงการนราธิวาสร่วมใจ สู้ได้สันติสุข	1,818,845.00			1,780,845.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างควม มั่นคงและสังคมสันติสุขในเดือนรอมฎอน พ.ศ. 2566 (ฮีโร่ศาสตร์ราช 1444)	502,900.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	502,900.00	ที่ทำการปกครองจังหวัด นราธิวาส และสำนักงาน จังหวัดนราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 2 เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัด นราธิวาส “หัวตะกร้า ศรีท้ออำมบุญ อุดหนุนชุมชน” ประจำปี งบประมาณ 2566	76,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	38,000.00	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	339,945.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	339,945.00	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นราธิวาสร่วมกับสำนักงาน จังหวัดนราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 4 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ	900,000.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	900,000.00	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นราธิวาสร่วมกับสำนักงาน จังหวัดนราธิวาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านพลังงานในภาค การเกษตร	961,200.00			956,710.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในภาค การเกษตร โดยการจัดจ้างทำเทคโนโลยีพลังงาน	941,400.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	941,400.00	สำนักงานพลังงานจังหวัด นราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 2 จัดฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษา ระบบให้แก่สมาชิกของกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน จัดฝึกอบรมการ ใช้งานและการบำรุงรักษาระบบให้แก่สมาชิกของกลุ่มที่ได้รับการ สนับสนุน	19,800.00	เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (เนื่องจาก.....) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	15,310.00	สำนักงานพลังงานจังหวัด นราธิวาส
รวม 6 ผลผลิต 19 โครงการ 1 รายการ		246,273,200			233,826,930	

### 3. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(1) การบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกรณีเงินเหลือจ่าย กบภ. กำหนดให้จังหวัดนำเงินเหลือจ่ายไปใช้กับโครงการลำดับที่ 2 เท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากส่วนราชการอื่นๆ ทำให้การบริหารจัดการงบประมาณของผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมทั้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เป็นกระบวนการที่เพิ่มขึ้นตอนการทำงานให้กับจังหวัดในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ/โครงการเท่าที่ควร

(2) การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจังหวัดสามารถจัดตั้งงบประมาณได้เองนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการให้เป็นตามระเบียบ กฎหมาย แต่ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ยังไม่มีความเข้าใจเท่าที่ควร ประกอบกับระยะเวลาการดำเนินการค่อนข้างน้อย ทำให้การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีกรอบเงินงบประมาณน้อย ไม่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้ทั้งหมด จึงต้องอาศัยงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ ด้วย

(3) เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดบทลงโทษแก่หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ประกอบกับมีหน่วยงานกลางที่เข้ามาตรวจสอบการดำเนินโครงการมากมาย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ อีกทั้งมีความหวาดกลัวไม่กล้าตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินโครงการค่อนข้างล่าช้าและผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

(4) ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเห็นได้ว่า การเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดเบิกจ่ายได้น้อยเมื่อเทียบกับเป้าหมายของรัฐบาลที่กำหนด สาเหตุสำคัญเนื่องจาก

(4.1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทั้งกระทบและไม่กระทบแผนฯ ต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการเพิ่มขึ้น

(4.2) เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ่อยครั้งทำให้ผู้รับจ้างหรือคนงานไม่กล้าที่จะเข้าไปดำเนินงาน

(4.4) ส่วนราชการมีการปรับเปลี่ยน โยกย้าย เจ้าหน้าที่ทำให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุไม่ต่อเนื่อง

(4.5) มีผู้รับจ้างน้อยราย ทำให้ผู้รับจ้างแต่ละรายรับงานหลายๆ โครงการ

#### 4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---

- การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นราธิวาส) ให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงทุกรายการ ทั้งรายการที่กระทบแผนและไม่กระทบแผน