

รายการงบประมาณที่กันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ที่	ชื่อรายการงบประมาณ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพัน	งบประมาณที่กันไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส		18,912,850	18,686,850	17,138,775	407,350.00	16,731,425		
1	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงสีข้าวพิกุลทองและพิพิธภัณฑสถานโรงสีข้าวพิกุลทอง โครงการพระราชดำริฯ	6,195,500	6,192,300	4,644,225		4,644,225		
	(1) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกสูง 2.20 เมตร ยาว 110 เมตร บริเวณรอบพิพิธภัณฑสถานโรงสีข้าวพิกุลทอง พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด และประตูรั้ว จำนวน 1 จุด	1,120,500	1,120,500	625,116		625,116	ดำเนินงานแล้วเสร็จ 100% อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย	สนง.สหกรณ์ จ.นธ.
	(2) ก่อสร้างอาคารละหมาดชนิดก่ออิฐถือปูนสูง 1 ชั้น หลังคากระเบื้องลอนขนาด 8x12 เมตร	1,100,000	1,096,800	787,185		787,185	ดำเนินงานแล้วเสร็จ 100% อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย	สนง.สหกรณ์ จ.นธ.
	(3) ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือกพร้อมลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก	3,975,000	3,975,000	3,231,924		3,231,924	ดำเนินงานแล้วเสร็จ 75%	สนง.สหกรณ์ จ.นธ.
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นฝายเกาะฮีเสาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 ตำบลชงฆงอ อำเภोजะแนะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,200 เมตร	6,200,000	6,200,000	6,200,000		6,200,000	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อำเภอจะแนะ
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการตามพระราชดำรินาข้าวชั้นบันไดยาเด๊ะ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,825 เมตร หนา 0.15 เมตร	6,110,000	5,887,200	5,887,200		5,887,200	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ลำบากกว่าแผนเนื่องจากฝนตก	อำเภอสือคริน
6	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร	407,350	407,350	407,350	407,350	0	แล้วเสร็จ 100%	อำเภอเมืองนราธิวาส

รายการงบประมาณที่กันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ที่	ชื่อรายการงบประมาณ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ก่องหนี่ผูกพัน	งบประมาณที่กันไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
☛ โครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพสตรีและเด็กในจังหวัดนราธิวาส		220,000	220,000	220,000	220,000	0		
7	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม	220,000	220,000	220,000	220,000	0	แล้วเสร็จ 100%	สนง.สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
☛ โครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น		4,176,000	4,161,000	4,161,000	4,161,000	0		
8	กิจกรรมพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส	4,176,000	4,161,000	4,161,000	4,161,000	0	แล้วเสร็จ 100%	สนง.วัฒนธรรม จ.นธ.
☛ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		37,050,000	36,707,000	32,818,100	16,898,009	15,920,091		
9	กิจกรรมปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหาดบ้านทอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวัดวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	26,000,000	25,926,000	22,037,100	16,898,009	5,139,091	ดำเนินงานแล้วเสร็จ 95%	แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส
10	กิจกรรมกิจกรรมปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายจุดผ่อนปรน ฯ ไทย-มาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวัดวิถี อำเภอสือคีริน จังหวัดนราธิวาส	11,050,000	10,781,000	10,781,000		10,781,000	ดำเนินงานแล้วเสร็จ 60% ยังไม่มีการเบิกจ่าย	แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส
รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 10 กิจกรรม		60,358,850	59,774,850	54,337,875	21,686,359	32,651,516		

รายการงบประมาณที่กันไว้เบิกจ่ายเหลือเมื่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส (กลุ่มจังหวัด)
ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ที่	ชื่อรายการงบประมาณ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ก่องั้นผู้กั้น	งบประมาณที่กันไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		500,000	280,000	500,000		500,000		
	กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอนราธิวาส	170,000	170,000	170,000		170,000	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนราธิวาส
	กิจกรรมหลักที่ 2 : จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด 2 กลุ่ม	50,000	50,000	50,000		50,000		
	กิจกรรมหลักที่ 3 : จัดอบรมออกแบบของที่ระลึกจากชุมชน 7 ผลิตภัณฑ์	280,000	280,000	280,000		280,000		
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร		21,980,928	21,980,928	14,482,702	5,476,618	9,006,084		
	กิจกรรมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านพงยือติ (ระยะที่ 2) พร้อมระบบส่งน้ำตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	21,980,928	21,980,928	14,482,702	5,476,618	9,006,084	ดำเนินการแล้วร้อยละ 86	สำนักก่อสร้างโครงการชลประทานที่ 17
รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ 4 กิจกรรม		22,480,928	22,260,928	14,982,702	5,476,618	9,506,084		