

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จังหวัดนราธิวาส กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่สนองตอบพันธกิจของจังหวัดและการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้กำหนดเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด “เมืองสงบสุข น่าอยู่” เป้าประสงค์ ๑) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์จังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๓ ต่อปี ๒) ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของจังหวัดนราธิวาสลดลง โดยสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของจังหวัดนราธิวาสลดลง ต่ำกว่า ๐.๔๔๕ ต่อปี ๓) ลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติเพื่อการพัฒนา คนที่ยั่งยืน ลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐.๗ กำหนดประเด็นการพัฒนา ๒ ด้าน ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและ ส่งเสริมการผลิต การเกษตรกรรม การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การลงทุน การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน และประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย นำไปสู่ ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดนราธิวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖ ผลผลิต ๒๗ โครงการ ๑ รายการ วงเงินงบประมาณรวม ๒๔๒,๑๐๔,๗๐๐ บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ๆ จำนวน ๕๓,๘๐๖,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐ และงบลงทุน ๑๘๘,๒๙๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๙๓,๗๒๗,๗๒๙.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๕ ของงบประมาณรวม และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๒๓๓,๖๑๔,๕๕๙.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๓ ของงบประมาณรวม โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๓๙,๘๘๖,๘๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดนราธิวาส

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 68	ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 68	กัณเงินไว้เบิก เหลือมปี				
1	โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน จังหวัดนราธิวาส	4,085,000.00	0.00	4,085,000.00	3,849,923.24	3,849,923.24	0.00	มกราคม - กรกฎาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100	
	กิจกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจการค้า ชายแดนจังหวัดนราธิวาส	สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด นราธิวาส	4,085,000.00	0.00	4,085,000.00	3,849,923.24	3,849,923.24	0.00	มกราคม - กรกฎาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
2	โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส		6,186,600.00	0.00	6,186,600.00	5,546,020.40	6,111,630.40	565,610.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 98.79
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม ศิลปินศิลปการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ใน พื้นที่จังหวัดนราธิวาส	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด นราธิวาส	522,600.00	0.00	522,600.00	522,600.00	522,600.00	0.00	มกราคม - มิถุนายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรมทันตสาธารณสุข ภาวะทุพ โภชนาการ ปัญหาหนอง พยาธิในโรงเรียน ในโครงการตามพระราชดำริ 32 โรงเรียน - แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่ มีปัญหาหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทาน)	สำนักงาน ศึกษาธิการ จังหวัดนราธิวาส	5,664,000.00	0.00	5,664,000.00	5,023,420.40	5,589,030.40	565,610.00	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 88.69
3	โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส		664,000.00	0.00	664,000.00	664,000.00	664,000.00	0.00	มกราคม - เมษายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรม อบรมฝึกทักษะอาชีพตามความ ถนัดและตรงตามตลาดแรงงานในพื้นที่ จังหวัดแก่นักเรียนนักศึกษาครอบครัว ยากจนและด้อยโอกาส	สำนักงาน ศึกษาธิการ จังหวัดนราธิวาส	664,000.00	0.00	664,000.00	664,000.00	664,000.00	0.00	มกราคม - เมษายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่าย/กักเงินเหลือปี (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 68	ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 68	กักเงินไว้เบิก เหลือปี				
4	โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ ความรู้ สรางอาชีพช่างพลังงานชุมชน		663,100.00	0.00	663,100.00	663,100.00	663,100.00	0.00	พฤษภาคม - สิงหาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรม ฝึกอบรมตามหลักสูตรถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้สรางอาชีพ "ช่างโซล่า เซลล์ชุมชน"	สำนักงาน พลังงานจังหวัด นราธิวาส	663,100.00	0.00	663,100.00	663,100.00	663,100.00	0.00	พฤษภาคม - สิงหาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
5	โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อยกระดับ รายได้ให้พ้นเกณฑ์ความยากจน		396,500.00	0.00	396,500.00	396,500.00	396,500.00	0.00	ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมกลุ่มผู้เข้าร่วม กิจกรรม เพื่อระดมความคิดวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และจัดทำแนวทางการพัฒนา	สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	ธันวาคม 2567	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเพื่อ พัฒนาทักษะ ยกระดับรายได้	สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส	382,200.00	0.00	382,200.00	382,200.00	382,200.00	0.00	มีนาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
6	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,855,286.00	8,999,686.00	144,400.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 98.39
	กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัด นราธิวาส และ ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,855,286.00	8,999,686.00	144,400.00	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 98.39
7	โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข 4351 ตอนควบคุม 0100 ชื่อ ตอน ไอร์ชื่อเระ - จะแนะ ระหว่าง กม.9+350 - กม.11+354		0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	29,549,900.00	29,549,900.00	25 กรกฎาคม 2568 - 20 เมษายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่าย/กัณเงินเหลือปี (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 68	ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 68	กัณเงินไว้เบิก เหลือปี				
	กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข 4351 ตอนควบคุม 0100 ชื่อ ตอน ไอร์ซือเริะ - จะแนะ ระหว่าง กม.9+350 - กม.11+354	แขวงทางหลวง นราธิวาส	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	29,549,900.00	29,549,900.00	25 กรกฎาคม 2568 - 20 เมษายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
8	โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ชื่อ ตอน ดุขงญอ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.12+225 - กม. 14+225		0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	28,579,900.00	28,579,900.00	6 กันยายน 2568 - 3 พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0
	กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ชื่อตอน ดุขงญอ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.12+225 - กม.14+225	แขวงทางหลวง นราธิวาส	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	28,579,900.00	28,579,900.00	6 กันยายน 2568 - 3 พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้าร้อยละ 0
9	โครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทาง หลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0103 ตอนจือมอ - สู้คิริน ระหว่าง กม.57+796 - กม.61+196 อำเภอสูคิริน จังหวัดนราธิวาส		0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	9,098,000.00	9,098,000.00	6 สิงหาคม 2568 - 2 พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0
	กิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทาง หลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0103 ตอนจือมอ - สู้คิริน ระหว่าง กม.57+796 - กม.61+196 อำเภอสูคิริน จังหวัดนราธิวาส	แขวงทางหลวง นราธิวาส	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	9,098,000.00	9,098,000.00	6 สิงหาคม 2568 - 2 พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
10	โครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทาง หลวงหมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอนสากอ - บ้านเกียร์ ระหว่าง กม.0+040 - กม.7 + 080 อำเภอสูเียงปาตี อำเภอสู คิริน จังหวัดนราธิวาส		0.00	9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	9,563,000.00	9,563,000.00	6 สิงหาคม 2568 - 2 พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0
	กิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทาง หลวงหมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอนสากอ - บ้านเกียร์ ระหว่าง กม.0+040 - กม.7 + 080 อำเภอสูเียงปาตี อำเภอสู คิริน จังหวัดนราธิวาส	แขวงทางหลวง นราธิวาส	0.00	9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	9,563,000.00	9,563,000.00	6 สิงหาคม 2568 - 2 พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 68	ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 68	กัณเงินไว้เบิก เหลือมปี				
11	โครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคีริน - โตะโม่ระหว่าง กม.5+820 - กม.11+760 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม.52+700-กม. 54+300 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ระหว่าง กม.16+700-กม.18+300 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (เป็นตอนๆ)		0.00	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	9,486,000.00	9,486,000.00	6 สิงหาคม 2568 - 2 พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0
	กิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคีริน - โตะโม่ระหว่าง กม.5+820 - กม.11+760 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม.52+700-กม. 54+300 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ระหว่าง กม.16+700-กม.18+300 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (เป็นตอนๆ)	แขวงทางหลวง นราธิวาส	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	9,486,000.00	9,486,000.00	6 สิงหาคม 2568 - 2 พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
12	โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสุขและคุณภาพชีวิต แก่เยาวชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2568		2,918,800.00	0.00	2,918,800.00	2,918,800.00	2,918,800.00	0.00	ตุลาคม 2567 - กรกฎาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่าย/กัณฑ์เงินเหลือปี (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 68	ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 68	กัณฑ์เงินไว้เบิก เหลือปี				
	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการ อำนวยการ/คณะทำงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดระดับจังหวัด เพื่อประสานความร่วมมือการดำเนิน การบูรณาการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	สิงหาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณฑ์เงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความต่อเนื่องสู่ ความยั่งยืน ในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด อำเภอ และชมรม ระดับจังหวัด ระดับภาคได้ ระดับประเทศ	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา	1,999,840.00	0.00	1,999,840.00	1,999,840.00	1,999,840.00	0.00	ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณฑ์เงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 3 ขยายเครือข่ายชมรม ครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน ใน สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจฯ สำนักงานคุมประพฤติ และการสร้างแกน นำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณฑ์เงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 4 TO BE NUMBER ONE IDOL	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา	157,560.00	0.00	157,560.00	157,560.00	157,560.00	0.00	มกราคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณฑ์เงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 5 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE CHAMPIONSHIP	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา	147,320.00	0.00	147,320.00	147,320.00	147,320.00	0.00	ตุลาคม - ธันวาคม 2567	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณฑ์เงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 68	ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 68	กัณเงินไว้เบิก เหลือมปี				
	กิจกรรมที่ 6 ส่งเยาวชนและเจ้าหน้าที่ เข้าอบรม TO BE NUMBER ONE CAMP	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส	79,400.00	0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	0.00	ธันวาคม 2567	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อนิตยสาร วารสาร TO BE NUMBER ONE จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 300 เล่ม ๆ ละ 50 บาท	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	กรกฎาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	*กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP เพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส	94,080.00	0.00	94,080.00	94,080.00	94,080.00	0.00	ธันวาคม 2567	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	*กิจกรรมที่ 9 เข้าร่วมกิจกรรมการ ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP ระดับประเทศ	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส	278,600.00	0.00	278,600.00	278,600.00	278,600.00	0.00	ตุลาคม - ธันวาคม 2567	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
13	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของ พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนใน จังหวัดนราธิวาส ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	มิถุนายน - สิงหาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของ พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนใน จังหวัดนราธิวาส ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัดนราธิวาส	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	มิถุนายน - สิงหาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
14	โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน สีขาวปลอดภัย จากยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส		1,851,900.00	0.00	1,851,900.00	1,851,900.00	1,851,900.00	0.00	เมษายน - พฤษภาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพศูนย์ฟื้นฟู สภาพทางสังคมจังหวัดนราธิวาส	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนราธิวาส	539,000.00	0.00	539,000.00	539,000.00	539,000.00	0.00	เมษายน - พฤษภาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่าย/กักเงินไว้เบิก (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 68	ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 68	กักเงินไว้เบิก เหลือปี				
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพ ทางสังคม	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครราชสีมา	1,312,900.00	0.00	1,312,900.00	1,312,900.00	1,312,900.00	0.00	เมษายน - พฤษภาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
15	โครงการนราธิวาสร่วมใจ สู้ได้สันติสุข		5,284,200.00	0.00	5,284,200.00	515,050.00	515,050.00	0.00	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 1 การจัดพิธีส่งผู้แสวงบุญไป ประกอบ พิธีฮัจย์	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครราชสีมา	2,534,000.00	0.00	2,534,000.00	430,050.00	430,050.00	0.00	มีนาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 การต้อนรับผู้เดินทางกลับ จากการไปประกอบพิธีฮัจย์	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครราชสีมา	2,750,200.00	0.00	2,750,200.00	85,000.00	85,000.00	0.00	พฤษภาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0025 สายบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต-บ้านกุจ งลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส		0.00	7,995,000.00	7,995,000.00	7,985,000.00	7,985,000.00	0.00	มกราคม - กรกฎาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0025 สายบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต- บ้านกุจงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นราธิวาส	0.00	7,995,000.00	7,995,000.00	7,985,000.00	7,985,000.00	0.00	มกราคม - กรกฎาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0026 สายทาง แยก ทล.4057 ช่วง กม. 5+410 ถึง กม.8+700 ตำบลปาล์มสด อำเภอสุไหงโก-ลก บ้าน ต้นไม้สูง ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส		0.00	15,722,000.00	15,722,000.00	15,710,000.00	15,710,000.00	0.00	มกราคม - สิงหาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่าย/กักเงินเหลือมปี (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 68	ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 68	กักเงินไว้เบิก เหลือมปี				
	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0026 สายทาง แยก ทล.4057 ช่วง กม. 5+410 ถึง กม.8+700 ตำบลปา เสมัส อำเภอสุโขทัย-โกลก บ้านต้นไม้สูง ตำบลปะลู่ อำเภอสุโขทัย จังหวัด นราธิวาส	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นราธิวาส	0.00	15,722,000.00	15,722,000.00	15,710,000.00	15,710,000.00	0.00	มกราคม - สิงหาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
18	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน เกษตรชุมชนสวนมะพร้าว ตำบลสุโขทัย-โก- ลก อำเภอสุโขทัย-โก-ลก จังหวัดนราธิวาส		0.00	13,831,000.00	13,831,000.00	13,831,000.00	13,831,000.00	0.00	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเกษตรชุมชนสวนมะพร้าว ตำบลสุ โขทัย-โก-ลก อำเภอสุโขทัย-โก-ลก จังหวัด นราธิวาส	เทศบาลเมือง สุโขทัย-โก-ลก	0.00	13,831,000.00	13,831,000.00	13,831,000.00	13,831,000.00	0.00	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
19	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสูง		1,023,100.00	0.00	1,023,100.00	1,023,100.00	1,023,100.00	0.00	มกราคม - มิถุนายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้การเพิ่มมูลค่า สูงของสินค้าทางการเกษตร	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส	279,770.00	0.00	279,770.00	279,770.00	279,770.00	0.00	มกราคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้การปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร GAP	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตร นราธิวาส	149,500.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	0.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต สินค้าทางการเกษตร	สำนักงานเกษตร จังหวัดนราธิวาส	146,760.00	0.00	146,760.00	146,760.00	146,760.00	0.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาอาหาร สัตว์นราธิวาส	49,270.00	0.00	49,270.00	49,270.00	49,270.00	0.00	เมษายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่าย/กัณเงินไว้เบิก (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 68	ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 68	กัณเงินไว้เบิก เหลือมปี				
	กิจกรรมที่ 5 การผลิตปุ๋ยหมัก	สถานีพัฒนาที่ดิน นราธิวาส	397,800.00	0.00	397,800.00	397,800.00	397,800.00	0.00	มิถุนายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ด้านพลังงานในภาคการเกษตร		6,400.00	160,000.00	166,400.00	141,250.00	141,250.00	0.00	เมษายน - กันยายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 1 ให้การสนับสนุนเทคโนโลยี พลังงานในภาคการเกษตร	สำนักงาน พลังงานจังหวัด นราธิวาส	0.00	160,000.00	160,000.00	134,850.00	134,850.00	0.00	เมษายน - พฤษภาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมการใช้งานและการ บำรุงรักษาระบบ	สำนักงาน พลังงานจังหวัด นราธิวาส	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	กันยายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่าย/กักเงินเหลือปี (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า
	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 68	ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 68	กักเงินไว้เบิก เหลือปี			
21	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส	2,436,400.00	30,000,000.00	32,436,400.00	2,436,400.00	32,006,300.00	29,569,900.00	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 7.51
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ชื่อตอน สุคิริน - โตะไม้ะ ระหว่าง กม. 23+010 - กม.25+340	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	29,569,900.00	29,569,900.00	25 กรกฎาคม 2568 - 20 เมษายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	มีนาคม - กรกฎาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 3 ยกระดับสัมมาชีพชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP มาตรฐาน	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 4 ต่อยอดผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนสู่สินค้าเพื่อการท่องเที่ยว (ต่อยอดงานวิจัย ผ้าไหมนกยูงทอง และแร่ทองนพเก้า)	336,400.00	0.00	336,400.00	336,400.00	336,400.00	0.00	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 5 งานบุญบั้งไฟสุคิริน	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	มิถุนายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
22	โครงการสนับสนุนงานประจำปี และงานของดีเมืองนรา ประจำปี	11,399,700.00	0.00	11,399,700.00	11,189,520.00	11,189,520.00	0.00	พฤษภาคม - กันยายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาส	1,238,300.00	0.00	1,238,300.00	1,238,300.00	1,238,300.00	0.00	พฤษภาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 งานของดีเมืองนรา	10,161,400.00	0.00	10,161,400.00	9,951,220.00	9,951,220.00	0.00	กันยายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่าย/กักเงินไว้เบิก (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 68	ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 68	กักเงินไว้เบิก เหลือปี				
23	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส		0.00	31,200,000.00	31,200,000.00	7,859,880.00	31,190,000.00	23,330,120.00	28 มีนาคม 2568 - 23 มีนาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 25.19
	กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส	0.00	31,200,000.00	31,200,000.00	7,859,880.00	31,190,000.00	23,330,120.00	28 มีนาคม 2568 - 23 มีนาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 25.19
24	โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการกีฬา จังหวัดนราธิวาส		2,596,000.00	0.00	2,596,000.00	2,596,000.00	2,596,000.00	0.00	ธันวาคม 2567 - สิงหาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 1 เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส	1,402,000.00	0.00	1,402,000.00	1,402,000.00	1,402,000.00	0.00	พฤษภาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่าย/กัณเงินไว้เบิก (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 68	ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 68	กัณเงินไว้เบิก เหลือมปี				
	กิจกรรมที่ 2 อนุรักษ์กีฬาและการละเล่น พื้นบ้าน	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด นราธิวาส	944,000.00	0.00	944,000.00	944,000.00	944,000.00	0.00	ธันวาคม 2567	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 3 เดิน - วิ่ง บาราเทรล	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด นราธิวาส	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	สิงหาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
25	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Narathiwat Sport Tourism		3,635,000.00	0.00	3,635,000.00	3,635,000.00	3,635,000.00	0.00	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกระดานโต้คลื่น ณ หาดนราทัศน์	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด นราธิวาส	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	9 - 11 พฤษภาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันเจ็ตสกี ณ ริมเขื่อนท่าพระยาสาย	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด นราธิวาส	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	9 - 11 พฤษภาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 3 มหกรรมดนตรีและ Big bike @ นราธิวาส	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด นราธิวาส	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	1,935,000.00	1,935,000.00	0.00	7 - 8 กุมภาพันธ์ 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันกอล์ฟ นราธิวาส	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด นราธิวาส	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	22 กุมภาพันธ์ 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
26	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด นราธิวาส		400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	เมษายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรม ตลาดน้ำยะกัง	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด นราธิวาส	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	11 -12 เมษายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 68	ผลการใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 68	กัณเงินไว้เบิก เหลือมปี				
27	โครงการแสงแรกที่ตากใบ		460,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	31 ธันวาคม 2567 - 1 มกราคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรม แสงแรกที่ตากใบ	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด นราธิวาส	460,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	31 ธันวาคม 2567 - 1 มกราคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	รวม		54,206,700.00	188,298,000.00	242,504,700.00	93,727,729.64	233,614,559.64	139,886,830.00			