

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จังหวัดนราธิวาส กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่สนองตอบพันธกิจของจังหวัดและการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้กำหนดเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด “เมืองสงบสุข น่าอยู่” เป้าประสงค์ ๑) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์จังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๓ ต่อปี ๒) ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของจังหวัดนราธิวาสลดลง โดยสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของจังหวัดนราธิวาสลดลง ต่ำกว่า ๐.๔๔๕ ต่อปี ๓) ลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติเพื่อการพัฒนา คนที่ยั่งยืน ลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐.๗ กำหนดประเด็นการพัฒนา ๒ ด้าน ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและ ส่งเสริมการผลิต การเกษตรกรรม การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การลงทุน การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน และประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย นำไปสู่ ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดนราธิวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖ ผลผลิต ๓๒ โครงการ ๑ รายการ วงเงินงบประมาณรวม ๒๘๕,๘๕๕,๗๐๐ บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ๆ จำนวน ๕๔,๒๐๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙ และงบลงทุน ๒๓๑,๖๔๙,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของงบประมาณรวม โดยมีโครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ งบประมาณ ๑๗,๓๓๙,๕๒๘.๑๐ บาท ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ มีผลการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๒๐,๒๗๒,๕๒๘.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๐ ของงบประมาณรวม และมีผลการใช้จ่ายสะสมจำนวน ๑๗๔,๓๕๗,๐๗๘.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๙ ของงบประมาณรวม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดนราธิวาส

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569	ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569			
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริมขยายช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์จังหวัดนราธิวาสสู่เศรษฐกิจฐานราก	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส	3,045,000.00	0.00	3,045,000.00	33,300.00	33,300.00	29 เม.ย. 2569 ถึง 3 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 1
	กิจกรรมที่ 1 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Nara มหาสนุก @ มหกรรมการค้า 2026		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	29 เม.ย. 2569 ถึง 3 พ.ค. 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการตลาดโดยจำหน่ายสินค้า ผ่านช่องทาง online live สด		245,000.00	0.00	245,000.00	33,300.00	33,300.00	มีนาคม - เมษายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนทางการส่งเสริมการจำหน่ายในเดือนมีนาคม 2569 กำหนดจัดอบรมในวันที่ 29 เมษายน 2569 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 13.59
2	โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส	สำนักงานจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	7,395,800.00	0.00	7,395,800.00	2,627,070.00	2,627,070.00	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 36
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปินอาชีพการผลิต ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (กิจกรรมย่อย สืบสาน สานต่อ ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้)	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส	646,700.00	0.00	646,700.00	609,640.00	609,640.00	ธันวาคม - เมษายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงธันวาคม - เมษายน 2569 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 94 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 94

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ทันตสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาหนอง พยาธิในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ 32 โรงเรียน	สำนักงาน ศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง	6,394,100.00	0.00	6,394,100.00	1,765,630.00	1,765,630.00	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 28 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 28
	กิจกรรมย่อย 2.1 โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหา น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทาน)		5,671,800.00	0.00	5,671,800.00	1,155,330.00	1,155,330.00	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 20 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 20
	กิจกรรมย่อย 2.2 เฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพและการ จัดการสุขาภิบาลน้ำสะอาดในโรงเรียนพระราชดำริ	สำนักงานจังหวัด นครราชสีมา และ สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา	722,300.00	0.00	722,300.00	610,300.00	610,300.00	ธันวาคม 2568 - มิถุนายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 84 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 84
	(1) ส่งเสริมทันตสุขภาพ (เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี)		7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	เมษายน - มิถุนายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 0 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	(2) รวมพลคนรักษ์ฟัน ในโรงเรียนพระราชดำริ		153,600.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00	มกราคม - มีนาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	(3) แปรงบประมาณ เพื่อฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ใน โรงเรียนพระราชดำริ		251,400.00	0.00	251,400.00	251,400.00	251,400.00	มกราคม - มีนาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
	(4) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมแปรสภาพคุณภาพเพื่อฟื้นสภาวะ เหงือกแข็งแรง ในโรงเรียนพระราชดำริ		17,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	(5) เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณคลองตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ณ ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา		293,000.00	0.00	293,000.00	181,000.00	181,000.00	ธันวาคม 2568 - กรกฎาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2569 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 62 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 62
	กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำนักงานจังหวัด นราธิวาส	355,000.00	0.00	355,000.00	251,800.00	251,800.00	ธันวาคม - เมษายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 71 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 71
	กิจกรรมย่อย 3.1 กิจกรรมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส		251,800.00	0.00	251,800.00	251,800.00	251,800.00	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมย่อย 3.2 กิจกรรมฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1-3		103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	กรกฎาคม 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
3	โครงการส่งเสริมการให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนราธิวาส	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส	1,713,700.00	0.00	1,713,700.00	135,850.00	135,850.00	ธันวาคม 2568 - พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 8
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว เพื่อการวางระบบให้บริการมาตรฐาน (4 ชุมชน)		69,290.00	0.00	69,290.00	69,290.00	69,290.00	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวคิดการจัดนิทรรศการแบบกระจายให้ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (D-HOPE)		1,644,410.00	0.00	1,644,410.00	66,560.00	66,560.00	ธันวาคม 2568 - พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนธันวาคม 2568 - พฤษภาคม 2569 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 4 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 4
4	โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสุขและคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2569	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,468,158.00	1,468,158.00	ธันวาคม 2568 - กรกฎาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 49
	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดระดับจังหวัดเพื่อประสานความร่วมมือการดำเนินการบูรณาการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมที่ 2 การประกวดนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ชมรม และอำเภอในจังหวัดนราธิวาส		55,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	ธันวาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน ในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด อำเภอ และชมรม ระดับระดับภาคใต้		576,000.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมย่อย 3.1 ประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้		555,000.00	0.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมย่อย 3.2 ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการประกวด TO BE NUMBER ONE		21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
	กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมความต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน ในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด อำเภอก และ ชมรม ระดับเขตพื้นที่		86,880.00	0.00	86,880.00	0.00	0.00	พฤษภาคม 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน พฤษภาคม 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมย่อย 4.1 ประชุมเตรียมความพร้อม การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดประเภท กลุ่มดีเด่นและต้นแบบระดับเงิน/ทองเข้าสู่ระดับประเทศ		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	พฤษภาคม 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน พฤษภาคม 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมย่อย 4.2 ประชุมเตรียมความพร้อม การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดประเภท กลุ่มดีเด่นและต้นแบบระดับเพชร เข้าสู่ระดับประเทศ		44,880.00	0.00	44,880.00	0.00	0.00	พฤษภาคม 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน พฤษภาคม 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมความต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน ในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด อำเภอก และ ชมรม ระดับประเทศ		1,368,740.00	0.00	1,368,740.00	0.00	0.00	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมย่อย 5.1 ประกวดจังหวัดอำเภอกและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ		1,347,740.00	0.00	1,347,740.00	0.00	0.00	13 - 15 กรกฎาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2569 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 0 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมย่อย 5.2 ประชุมซ้อมใหญ่การประกวด TO BE NUMBER ONE		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	27 มิถุนายน 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 27 มิถุนายน 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
	กิจกรรมที่ 6 สร้างเยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL		155,060.00	0.00	155,060.00	154,260.00	154,260.00	มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมย่อย 6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL		56,540.00	0.00	56,540.00	56,540.00	56,540.00	มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมย่อย 6.2 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้		98,520.00	0.00	98,520.00	97,720.00	97,720.00	มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 7 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE CHAMPIONSHIP		604,420.00	0.00	604,420.00	604,420.00	604,420.00	ตุลาคม - ธันวาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมย่อย 7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE CHAMPIONSHIP เพื่อเตรียมระดับภาคใต้		53,040.00	0.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	ธันวาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมย่อย 7.2 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE CHAMPIONSHIP ระดับภาคใต้		178,700.00	0.00	178,700.00	178,700.00	178,700.00	ธันวาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมย่อย 7.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE CHAMPIONSHIP เพื่อเตรียมระดับประเทศ		94,080.00	0.00	94,080.00	94,080.00	94,080.00	ธันวาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมย่อย 7.4 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE CHAMPIONSHIP ระดับประเทศ		278,600.00	0.00	278,600.00	278,600.00	278,600.00	ตุลาคม - ธันวาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 8 ส่งเยาวชนและเจ้าหน้าที่เข้าอบรม TO BE NUMBER ONE CAMP ระดับประเทศ		79,400.00	0.00	79,400.00	77,978.00	77,978.00	มีนาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
	กิจกรรมที่ 9 จัดซื้อนิตยสาร วารสาร TO BE NUMBER ONE		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	กรกฎาคม 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน กรกฎาคม 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
5	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกะลุปี - ภูเขาทอง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส	แขวงทางหลวง ชนบทนราธิวาส	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	พฤษภาคม 2569 - มีนาคม 2570	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0
	- กิจกรรมหลัก ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกะลุปี - ภูเขาทอง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส		0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	เมษายน 2569 - มีนาคม 2570	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดลงนามภายในเดือนเมษายน 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
6	โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการกีฬาจังหวัดนราธิวาส	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด นราธิวาส	4,135,100.00	0.00	4,135,100.00	410,100.00	2,160,100.00	มกราคม - สิงหาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 10
	กิจกรรมที่ 1 วิ่งริมเล		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	18 เมษายน 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 18 เมษายน 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมที่ 2 คาราวานรถคลาสสิก		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	27 - 29 มีนาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
	กิจกรรมที่ 3 ไตรกีฬา		1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	0.00	0.00	27 มิถุนายน 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมที่ 4 บาลาเทรล		460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	สิงหาคม 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน สิงหาคม 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมที่ 5 กีฬาและนันทนาการ		410,100.00	0.00	410,100.00	410,100.00	410,100.00	มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
7	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส	3,860,100.00	0.00	3,860,100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 28.50
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมเทศกาลกินเจ		400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	ตุลาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 แสงแรกที่ตากใบ		700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	31 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 3 งานบุญบั้งไฟ สุคีริน		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	12 - 14 มิถุนายน 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
	กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำยะกัง		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	กรกฎาคม 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน กรกฎาคม 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมที่ 5 Oxygen นราธิวาส		1,310,100.00	0.00	1,310,100.00	0.00	1,310,100.00	12 - 13 เมษายน 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 12 - 13 เมษายน 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชา วิวัฒน์ ซอย 17/5 ถึง ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 11 กว้าง เฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 291.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,455.00 ตารางเมตร ตำบลสุโง โกลก อำเภอสุโงโกลก จังหวัดนราธิวาส	สำนักงานเทศบาล เมือง สุโงโกลก	0.00	1,396,000.00	1,396,000.00	1,396,000.00	1,396,000.00	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ประชาวิวัฒน์ ซอย 17/5 ถึง ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 11 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 291.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,455.00 ตารางเมตร ตำบลสุโงโกลก อำเภอสุโงโกลก จังหวัดนราธิวาส		0.00	1,396,000.00	1,396,000.00	1,396,000.00	1,396,000.00	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชา วิวัฒน์ ซอย 17/7 ถึง ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 11 กว้าง เฉลี่ย 5.55 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 291.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,615.00 ตารางเมตร ตำบลสุโง โกลก อำเภอสุโงโกลก จังหวัดนราธิวาส	สำนักงานเทศบาล เมือง สุโงโกลก	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ประชาวิวัฒน์ ซอย 17/7 ถึง ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 11 กว้างเฉลี่ย 5.55 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 291.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,615.00 ตารางเมตร ตำบลสุโงโกลก อำเภอสุโงโกลก จังหวัดนราธิวาส		0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจาปากอ ชุมชนตาบาฮีเล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 313.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,252.00 ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ำกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอ ตากใบ จังหวัดนราธิวาส	สำนักงานเทศบาล เมือง ตากใบ	0.00	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 10

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
	กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจาปากอ ชุมชนตาบ่าฮึเล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 313.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,252.00 ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ำกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส		0.00	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 10 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 10
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.64-025 สายบาโงรายอ - โคกตีมุง หมู่ที่ 5 พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ยาว 660.00 เมตร ตำบลมูโนะ อำเภอสุโหงโกลก จังหวัดนราธิวาส	องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ	0.00	9,999,000.00	9,999,000.00	0.00	9,999,000.00	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 10
	กิจกรรมหลัก ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.64-025 สายบาโงรายอ - โคกตีมุง หมู่ที่ 5 พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ยาว 660.00 เมตร ตำบลมูโนะ อำเภอสุโหงโกลก จังหวัดนราธิวาส		0.00	9,999,000.00	9,999,000.00	0.00	9,999,000.00	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 10 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 10

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
12	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายลา แฉอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.55-003 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 2,447.00 เมตร (สอง ข้าง) ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตำบลปูโยะ อำเภอสุโขทัย-โลก จังหวัดนราธิวาส	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ปูโยะ	0.00	9,250,000.00	9,250,000.00	0.00	0.00	มีนาคม - กันยายน 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0
	กิจกรรมหลัก ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาแฉอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.55-003 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 2,447.00 เมตร (สองข้าง) ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตำบลปูโยะ อำเภอสุโขทัย-โลก จังหวัดนราธิวาส		0.00	9,250,000.00	9,250,000.00	0.00	0.00	มีนาคม - กันยายน 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดลงนามภายในเดือนเมษายน 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
13	โครงการเพิ่มทักษะ ผู้ว่างงาน สร้างพลังแห่งการสร้าง อาชีพ	สถาบันพัฒนา ฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส	1,989,800.00	0.00	1,989,800.00	1,907,351.00	1,907,351.00	พฤศจิกายน 2568 - มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ		1,861,000.00	0.00	1,861,000.00	1,780,951.00	1,780,951.00	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการอิสระ		128,800.00	0.00	128,800.00	126,400.00	126,400.00	มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
14	โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อยกระดับรายได้ให้พื้น เกณฑ์ความยากจน	สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส	457,600.00	0.00	457,600.00	357,300.00	357,300.00	ธันวาคม 2568 - พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 78
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม		20,100.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	ธันวาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ ยกระดับรายได้		387,200.00	0.00	387,200.00	337,200.00	337,200.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
	กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานผู้ประกอบการต้นแบบและ ประชุมถอดบทเรียน		50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00	เมษายน - พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการในช่วง 29 เม.ย. 69 - 3 พ.ค.69 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 0 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
15	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง บ้าน ทุเรียนนก หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความยาว 200.00 เมตร	สำนักงานโยธาธ ิการและ ผังเมืองจังหวัด นราธิวาส	0.00	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00	6 มีนาคม 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2570	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อย ละ 0 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0
	กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ 10 ความยาว 200.00 เมตร ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส		0.00	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00	6 มีนาคม 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2570	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อย ละ 0 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
16	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง บ้านปู ตะ - กาบู่ หมู่ที่ 3 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส ความยาว 200.00 เมตร	สำนักงานโยธาธ ิการและ ผังเมืองจังหวัด นราธิวาส	0.00	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00	เมษายน 2569 - มีนาคม 2570	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0
	กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง บ้านปูตะ - กาบู่ หมู่ที่ 3 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 200.00 เมตร		0.00	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00	เมษายน 2569 - มีนาคม 2570	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อย ละ 0 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
17	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ บ้านบาโจอาแซ หมู่ที่ 6 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงง จังหวัดนราธิวาส	สำนักงานโยธาธ ิการและ ผังเมืองจังหวัด นราธิวาส	0.00	11,175,000.00	11,175,000.00	0.00	11,175,000.00	เมษายน 2569 - มีนาคม 2570	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.275 กิโลเมตร		0.00	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	เมษายน 2569 - มีนาคม 2570	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 0 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมที่ 2 งานหินเรียงบรรจุกล่องแมทเทรส ระยะทาง 400 เมตร		0.00	9,850,000.00	9,850,000.00	0.00	9,850,000.00	เมษายน 2569 - มีนาคม 2570	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 0 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
18	โครงการส่งเสริมศักยภาพแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาคันทรง จังหวัดนราธิวาส	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนราธิวาส	0.00	16,102,000.00	16,102,000.00	0.00	0.00	เมษายน - กันยายน 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0
	กิจกรรมหลัก ติดตั้งทำเทียบเรือด้านหน้า ขนาด 9*5 เมตร สองชั้น ทางเดินจากส่วนทำเทียบเรือ ด้านหน้าไปยังฝั่ง (walkway) ขนาด 102*3 เมตร (ชั้นล่าง) , 101*3 เมตร (ชั้นบน)		0.00	16,102,000.00	16,102,000.00	0.00	0.00	เมษายน - กันยายน 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียด TOR <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
19	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัดนราธิวาส	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	เมษายน - กรกฎาคม 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0
	กิจกรรมหลัก จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นถวายวัดและที่พักรสงฆ์ทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	เมษายน - กรกฎาคม 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ กำหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้ แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569	ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569			
20	โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอน 0100 ชื่อตอน บูเก๊ะตา-สวอนอก ขนาดกว้าง 7.00 – 9.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลภูเขาทอง และตำบลมาโมง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	แขวงทางหลวง นราธิวาส	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	เมษายน 2569 - มีนาคม 2570	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0
	กิจกรรมหลัก บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอน 0100 ชื่อตอน บูเก๊ะตา-สวอนอก ขนาดกว้าง 7.00 – 9.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลภูเขาทอง และตำบลมาโมง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส		0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	เมษายน 2569 - มีนาคม 2570	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดรายละเอียด TOR <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
21	โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอน 0100 ชื่อตอน สากอ - บ้านเกียร์ ขนาดกว้าง 7.00 – 9.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี และตำบลเกียร์ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	แขวงทางหลวง นราธิวาส	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	เมษายน 2569 - มีนาคม 2570	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดรายละเอียด TOR <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0
	กิจกรรมหลัก บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอน 0100 ชื่อตอน สากอ - บ้านเกียร์ ขนาดกว้าง 7.00 – 9.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี และตำบลเกียร์ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส		0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	เมษายน 2569 - มีนาคม 2570	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดรายละเอียด TOR <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
22	โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางหลวงแผ่นดิน เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	แขวงทางหลวง นราธิวาส	0.00	10,897,700.00	10,897,700.00	0.00	0.00	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 10

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
	กิจกรรมย่อย 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมายเลขทางหลวง 42 ตอนควบคุม 0303 ชีตตอนสะปอม - ปาเสมัส 215+134 - 216+429		0.00	4,265,000.00	4,265,000.00	0.00	4,265,000.00	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างหล่อเสาตอม่อและส่งผล ทดสอบวัสดุไปยังลิ้นปี่ทดลอง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 10 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 10
	กิจกรรมย่อย 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมายเลขทางหลวง 42 ตอนควบคุม 0303 ชีตตอนสะปอม - ปาเสมัส 227+335 - 228+210		0.00	3,115,700.00	3,115,700.00	0.00	3,115,700.00	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างหล่อเสาตอม่อและส่งผล ทดสอบวัสดุไปยังลิ้นปี่ทดลอง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 10 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 10
	กิจกรรมย่อย 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมายเลขทางหลวง 42 ตอนควบคุม 0303 ชีตตอนสะปอม - ปาเสมัส 218+754 - 219+769		0.00	3,517,000.00	3,517,000.00	0.00	3,517,000.00	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างหล่อเสาตอม่อและส่งผล ทดสอบวัสดุไปยังลิ้นปี่ทดลอง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 10 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 10

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
23	โครงการนราธิวาสร่วมใจ สู้ได้สันติสุข	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนราธิวาส	752,200.00	0.00	752,200.00	614,550.00	614,550.00	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 1 สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่ กระทบต่อความมั่นคง		278,700.00	0.00	278,700.00	278,700.00	278,700.00	ธันวาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม		473,500.00	0.00	473,500.00	473,500.00	473,500.00	มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
24	โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน สีขาวปลอดภัยจากยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนราธิวาส	1,037,900.00	0.00	1,037,900.00	0.00	0.00	เมษายน - กันยายน 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในช่วงเดือน เมษายน - กันยายน 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ หมู่บ้าน/ชุมชน ในการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม (CBTx) และการแก้ไขปัญหาผู้มีอาการ ทางจิตจากการใช้ยาเสพติด		355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	เมษายน - กันยายน 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในช่วงเดือน เมษายน - กันยายน 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของสถานฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนราธิวาส		682,900.00	0.00	682,900.00	0.00	0.00	เมษายน - กันยายน 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในช่วงเดือน เมษายน - กันยายน 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
25	โครงการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันตามหลักการผลิต ปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง	1,351,600.00	0.00	1,351,600.00	1,228,200.00	1,292,650.00	มกราคม 2569 - พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในช่วงเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2569 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 95

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาความสามารถในการจัดการปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน		133,200.00	0.00	133,200.00	112,000.00	112,000.00	มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยระบบการผลิตปาล์มแบบชีวภาพ (Bio-Farming) แปลงต้นแบบ		26,050.00	0.00	26,050.00	16,750.00	16,750.00	มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันด้วยปุ๋ยอินทรีย์		1,097,950.00	0.00	1,097,950.00	1,073,410.00	1,073,410.00	มกราคม - มีนาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 4 เพิ่มศักยภาพการตัดปาล์มน้ำมันอย่างมีคุณภาพ (ผู้รับจ้างตัดปาล์มน้ำมัน)		29,950.00	0.00	29,950.00	26,040.00	26,040.00	กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 5 การสัมมนา เรื่องคุณภาพปาล์มน้ำมัน		35,450.00	0.00	35,450.00	0.00	35,450.00	เมษายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในช่วงเดือนเมษายน 2569 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมที่ 6 การผลิตสื่อวีดิทัศน์และการประชาสัมพันธ์		29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	เมษายน - พฤษภาคม 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
26	โครงการแปลงต้นแบบแก้ไขปัญหาโรคใบจุดกลมจากเชื้อราคอแลโทตริกัม	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	181,500.00	0.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00	พฤศจิกายน 2568 - กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างการรับรู้โรคใบจุดกลมจากเชื้อราคอแลโทตริกัม		44,470.00	0.00	44,470.00	44,470.00	44,470.00	พฤศจิกายน 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ประสบโรคใบจุดกลมจากเชื้อราคอลเลโทเรียม		83,030.00	0.00	83,030.00	83,030.00	83,030.00	ธันวาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดกลมจากเชื้อราคอลเลโทเรียม		9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา		44,900.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
27	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสูง	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	934,700.00	0.00	934,700.00	915,508.00	915,508.00	มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้การเพิ่มมูลค่าสูงของสินค้าทางการเกษตร		257,552.00	0.00	257,552.00	250,500.00	250,500.00	มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 แนวทางการรวมกลุ่ม "สร้างอาชีพ เสริมรายได้"		17,052.00	0.00	17,052.00	9,332.00	9,332.00	มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 3 สร้างการรับรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช GAP		108,052.00	0.00	108,052.00	108,052.00	108,052.00	มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์		129,392.00	0.00	129,392.00	124,972.00	124,972.00	มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ		422,652.00	0.00	422,652.00	422,652.00	422,652.00	มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
28	โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรตาม กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	สำนักงานเกษตร จังหวัดนราธิวาส	656,500.00	0.00	656,500.00	656,500.00	656,500.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาโรงเรียนเกษตรกรต้นแบบ ด้านการ จัดการศัตรูพืชแบบมีส่วนร่วมของชุมชน		356,720.00	0.00	356,720.00	356,720.00	356,720.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร		268,580.00	0.00	268,580.00	268,580.00	268,580.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร		31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
29	โครงการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความ เข้มแข็งอย่างยั่งยืน	สำนักงานเกษตร จังหวัดนราธิวาส	334,000.00	0.00	334,000.00	333,910.00	333,910.00	ธันวาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างและส่งเสริมเพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตามกิจกรรมการผลิต		263,800.00	0.00	263,800.00	263,710.00	263,710.00	ธันวาคม 2568	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมย่อย 1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้		78,000.00	0.00	78,000.00	77,922.00	77,922.00	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมย่อย 1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้		55,800.00	0.00	55,800.00	55,788.00	55,788.00	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมย่อย 1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามกิจกรรม กลุ่ม		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร (กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดความรู้)		70,200.00	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
30	โครงการ 1 ตำบล 1 หมอพิชชุมชน สร้างเครือข่ายการวินิจฉัยและจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เพื่อลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	476,100.00	0.00	476,100.00	0.00	476,100.00	มีนาคม - พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2569 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 27
	กิจกรรมหลัก หมอพิชชุมชน		476,100.00	0.00	476,100.00	0.00	476,100.00	มีนาคม - พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2569 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 50
	กิจกรรมย่อย 1 อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรหมอพิชชุมชนแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา		49,000.00	0.00	49,000.00	29,100.00	29,100.00	มีนาคม - เมษายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2569 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 59
	กิจกรรมย่อย 2 ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี การผลิตขยายชีวภัณฑ์ และสารสกัดจากธรรมชาติ		42,100.00	0.00	42,100.00	11,550.00	11,550.00	มีนาคม - เมษายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2569 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 27
	กิจกรรมย่อย 3 สนับสนุนชุดอุปกรณ์ Plant D Kit		385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	385,000.00	เมษายน - พฤษภาคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2569 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 0 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
31	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น (Story Teller) และการประชาสัมพันธ์	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	937,900.00	937,900.00	ธันวาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 100
	กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น (Story Teller) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม (หลักสูตรพื้นฐาน)		800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
	กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น (Story Teller) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (หลักสูตร Advance)		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	กุมภาพันธ์ 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 100
32	โครงการสนับสนุนงานประจำปีและงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2569	สำนักงานจังหวัด นราธิวาสและ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	11,584,400.00	0.00	11,584,400.00	0.00	0.00	พฤษภาคม 2569 - กันยายน 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 0
	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดงานประจำปีของจังหวัด นราธิวาส		1,573,800.00	0.00	1,573,800.00	0.00	0.00	9 - 19 พฤษภาคม 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงวันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0
	กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการจัดงานงานของดีเมืองนรา		10,010,600.00	0.00	10,010,600.00	0.00	0.00	กันยายน 2569	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน กันยายน 2569 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 0

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ผลใช้จ่าย / ผลเบิกจ่าย		ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้า	
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569				ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน 31 มี.ค. 2569
33	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัด นราธิวาสและ ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4,429,331.10	4,429,331.10	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 49
	กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4,429,331.10	4,429,331.10	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลความก้าวหน้า ร้อยละ 49
	รวม		54,206,000.00	231,379,700.00	285,585,700.00	20,272,528.10	174,757,078.10			