



ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๔๖๔๕

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๔๖๐๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๓๓๕๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครราชสีมา ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระภิกษุสุนทรการ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำสรุปผลการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จังหวัดนครราชสีมา จึงขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินกันไว้เบิกเหลือมปี) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๒. เร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงงาน/วงเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย และใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับโครงการประเภทรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (PO) ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง (ร้อยละ ๑๕) เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาคริต สุรณัฐกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๓๖๔-๒๖๓๘

บัญชีแนบท้าย

หนังสือที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๔๖๘๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปผลการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

ลำดับ	หัวหน้าหน่วยงาน	โทรศัพท์	โทรสาร
๑	ปลัดจังหวัดนราธิวาส		
๒	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส		
๓	พลังงานจังหวัดนราธิวาส		
๔	พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส		
๕	ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส		
๖	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส		
๗	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส		
๘	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส		
๙	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส		
๑๐	เกษตรจังหวัดนราธิวาส		
๑๑	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส		
๑๒	วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส		
๑๓	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส		
๑๔	แรงงานจังหวัดนราธิวาส		
๑๕	ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส		
๑๖	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ		
๑๗	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบูโย๊ะ		

สรุปผลการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชบุรี ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

๑. เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนทั้งสิ้น ๖,๒๕๘.๙๒๕๖ ล้านบาท จำแนกเป็นงบรายจ่ายประจำ จำนวน ๓,๑๔๘.๒๐๔๕ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓,๑๑๐.๗๒๑๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน ๒,๙๖๖.๗๑๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๐ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ๔,๖๐๗.๐๔๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๑ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ดังนี้

งบรายจ่าย	วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย		ผลใช้จ่าย		เป้าหมาย เบิกจ่าย/ใช้จ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ)	สถานะเบิกจ่าย/ใช้จ่าย เทียบกับเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ)
		วงเงิน (ล้านบาท)	คิดเป็น ร้อยละ	วงเงิน (ล้านบาท)	คิดเป็น ร้อยละ		
ภาพรวม	๖,๒๕๘.๙๒๕๖	๒,๙๖๖.๗๑๑๘	๔๗.๔๐	๔,๖๐๗.๐๔๓๔	๗๓.๖๑	๗๖/๘๑	-๒๘.๖๐/-๗.๓๙
รายจ่ายประจำ	๓,๑๔๘.๒๐๔๕	๒,๐๔๙.๒๐๓๐	๖๕.๐๙	๒,๑๓๓.๔๖๐๔	๖๗.๗๗	๘๓/๘๔	-๑๗.๙๑/-๑๖.๒๓
รายจ่ายลงทุน	๓,๑๑๐.๗๒๑๑	๙๑๗.๕๐๘๘	๒๙.๕๐	๒,๔๗๓.๕๘๓๐	๗๙.๕๒	๕๕/๖๙	-๒๕.๕๐/+๑๐.๕๒

ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยจำแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้

ประเภทรายจ่าย	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	๖,๒๕๘.๙๒๕๖	๒,๙๖๖.๗๑๑๘	๔๗.๔๐	๔,๖๐๗.๐๔๓๔	๗๓.๖๑
รายจ่ายประจำ	๓,๑๔๘.๒๐๔๕	๒,๐๔๙.๒๐๓๐	๖๕.๐๙	๒,๑๓๓.๔๖๐๔	๖๗.๗๗
งบบุคลากร	๑,๘๑๕.๔๓๓๐	๑,๔๕๒.๓๙๔๕	๘๐.๐๐	๑,๔๕๒.๓๙๔๕	๘๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๗๘๙.๖๖๗๕	๓๗๙.๐๖๗๐	๔๘.๐๐	๔๒๕.๖๖๕๒	๕๓.๙๐
งบเงินอุดหนุน	๑๙.๗๗๒๓	๑๙.๒๙๓๒	๙๗.๕๘	๑๙.๒๙๓๒	๙๗.๕๘
งบรายจ่ายอื่น	๕๒๓.๓๓๑๖	๑๙๘.๔๔๘๓	๓๗.๙๒	๒๓๖.๑๐๗๕	๔๕.๑๒
รายจ่ายลงทุน	๓,๑๑๐.๗๒๑๑	๙๑๗.๕๐๘๘	๒๙.๕๐	๒,๔๗๓.๕๘๓๐	๗๙.๕๒
งบดำเนินงาน	๗๔๐.๐๕๒๔	๔๗๙.๓๖๓๖	๖๔.๗๗	๗๒๔.๒๕๓๓	๙๗.๘๗
งบลงทุน	๒,๒๖๓.๑๑๒๗	๓๗๘.๑๔๕๖	๑๖.๔๑	๑,๖๕๒.๓๔๙๖	๗๓.๐๑
งบรายจ่ายอื่น	๑๐๗.๕๕๖๐	๖๐.๐๐๐๖	๖๑.๙๙	๙๖.๙๘๐๒	๙๐.๑๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินกู้เงินกู้ยืมปี) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไม่รวมงบกลาง) จำนวน ๒,๑๙๖.๖๒๓๓ ล้านบาท จำแนกเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๔๑.๓๔๖๔ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒,๐๕๕.๒๗๗๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๕๕.๕๕๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๕ คงเหลือ จำนวน ๑,๓๔๑.๐๖๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๕ จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณที่กู้ยืมเงินกู้ยืมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ (ล้านบาท)	คงเหลือ ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	๒,๑๙๖.๖๒๓๓	๘๕๕.๕๕๙๕	๓๘.๙๕	๑,๓๔๑.๐๖๓๙	๖๑.๐๕
รายจ่ายประจำ	๑๔๑.๓๔๖๔	๑๓๐.๒๐๓๙	๙๒.๑๒	๑๑.๑๔๒๕	๗.๘๘
รายจ่ายลงทุน	๒,๐๕๕.๒๗๗๐	๗๒๕.๓๕๕๖	๓๕.๒๙	๑,๓๒๙.๙๒๑๔	๖๔.๑๗

มติที่ประชุม รับทราบ

/๑.๓ ผลการเบิกจ่าย...

๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการทบทวนกรอบแนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ในส่วนของมิติด้านผลสัมฤทธิ์ ข. การดำเนินการในวาระเร่งด่วน หรือภารกิจ ที่ถูกมอบหมายเป็นพิเศษ (Urgency/assigned Tasks) เพื่อใช้วัดหัวหน้าส่วนราชการ โดยให้ผลใช้บังคับ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป ซึ่งมีตัวชี้วัด “การเบิกจ่ายงบประมาณ” คำนวณร้อยละ ๑๐ แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

๑) ตัวชี้วัด “ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (การก่อหนี้ผูกพัน)” คำนวณร้อยละ ๕

เป้าหมาย	ระดับที่ ๑	ระดับที่ ๒	ระดับที่ ๓	ระดับที่ ๔	ระดับที่ ๕
รอบที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙)	๓๘.๐๐	๔๓.๗๕	๔๙.๕๐	๕๕.๒๕	๖๑.๐๐
รอบที่ ๒ (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖๙)	๘๑.๐๐	๘๕.๗๕	๙๐.๕๐	๙๕.๒๕	๑๐๐.๐๐

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (การก่อหนี้ผูกพัน)” รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) พบว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรร งบประมาณ จำนวน ๖,๒๕๘.๙๒๕๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน ๓,๑๘๘.๕๐๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๐ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักตามสูตรที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด อยู่ที่ระดับ ๓.๒๘

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๙ :

เป้าหมายใช้จ่าย รอบที่ ๒/๒๕๖๙	ระดับที่ ๑	ระดับที่ ๒	ระดับที่ ๓	ระดับที่ ๔	ระดับที่ ๕
ใช้จ่ายร้อยละ	๘๑.๐๐	๘๕.๗๕	๙๐.๕๐	๙๕.๒๕	๑๐๐.๐๐
วงเงิน (ล้านบาท)	๕,๐๖๙.๗๒๙๗	๕,๓๖๗.๐๒๘๗	๕,๖๖๔.๓๒๗๖	๕,๙๖๑.๖๒๖๖	๖,๒๕๘.๙๒๕๖
เปรียบเทียบผลปัจจุบัน	-๔๖๒.๖๘๖๓	-๗๕๙.๙๘๕๓	-๑,๐๕๗.๒๘๔๒	-๑,๓๕๔.๕๘๓๒	-๑,๖๕๑.๘๘๒๒

ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) พบว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๒๕๘.๙๒๕๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย งบประมาณในภาพรวม จำนวน ๔,๖๐๗.๐๔๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๑ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ตามสูตรที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด อยู่ที่ระดับ ๐.๐๐

๒) ตัวชี้วัด “ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม” คำนวณร้อยละ ๕

เป้าหมาย	ระดับที่ ๑	ระดับที่ ๒	ระดับที่ ๓	ระดับที่ ๔	ระดับที่ ๕
รอบที่ ๑ (๑ ต.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙)	๓๓.๐๐	๓๘.๕๐	๔๔.๐๐	๔๙.๕๐	๕๕.๐๐
รอบที่ ๒ (๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙)	๗๖.๐๐	๘๐.๒๕	๘๔.๕๐	๘๘.๗๕	๙๓.๐๐

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด “ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม” รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) พบว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๒๕๘.๙๒๕๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน ๒,๑๒๓.๐๗๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๒ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักตามสูตรที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด อยู่ที่ระดับ ๑.๑๗

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๙ :

เป้าหมายเบิกจ่าย รอบที่ ๒/๒๕๖๙	ระดับที่ ๑	ระดับที่ ๒	ระดับที่ ๓	ระดับที่ ๔	ระดับที่ ๕
เบิกจ่ายร้อยละ	๗๖.๐๐	๘๐.๒๕	๘๔.๕๐	๘๘.๗๕	๙๓.๐๐
วงเงิน (ล้านบาท)	๔,๗๕๖.๗๘๓๔	๕,๐๒๒.๗๘๗๘	๕,๒๘๘.๗๙๒๑	๕,๕๕๔.๗๙๖๔	๕,๘๒๐.๘๐๐๘
เปรียบเทียบผลปัจจุบัน	-๑,๗๙๐.๐๗๑๖	-๒,๐๕๖.๐๗๖๐	-๒,๓๒๒.๐๘๐๓	-๒,๕๘๘.๐๘๔๖	-๒,๘๕๔.๐๘๙๐

ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) พบว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๒๕๘.๙๒๕๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน ๒,๙๖๖.๗๑๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๐ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักตามสูตรที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด อยู่ที่ระดับ ๐.๐๐

ประธานที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ ดังนี้ :

ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณตามมติที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารของหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ งบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินกันไว้เบิกเหลือปี) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑,๗๕๑.๔๗๓๔ ล้านบาท จำนวน ๙๙ รายการ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๙ รายการ จำนวน ๔๑๑.๕๔๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๐ คงเหลือ จำนวน ๓๐ รายการ จำนวน ๑,๓๓๙.๙๓๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙) รายละเอียด ดังนี้

รายการ	รวมทั้งสิ้น		รายการปีเดียว		รายการผูกพันเดิม	
	จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
- เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐	๑,๓๓๙.๙๓๑๗	๑๖	๕๓.๔๔๙๖	๑๔	๑,๒๘๖.๔๘๒๑
- รอลงนามในสัญญา	๑	๒๔.๐๐๐๐	๑	๒๔.๐๐๐๐	-	-
- ลงนามในสัญญา/ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๒๙	๑,๓๑๕.๙๓๑๗	๑๕	๒๙.๔๔๙๖	๑๔	๑,๒๘๖.๔๘๒๑
รวมทั้งสิ้น	๓๐	๑,๓๓๙.๙๓๑๗	๑๖	๕๓.๔๔๙๖	๑๔	๑,๒๘๖.๔๘๒๑
เบิกจ่ายแล้ว	๘๙	๔๑๑.๕๔๑๖	๗๖	๑๐๔.๘๕๔๑	๑๓	๓๐๖.๖๘๗๕

เมื่อจำแนกส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พบว่า ส่วนภูมิภาค มีจำนวน ๔๗ รายการ งบประมาณ ๓๘๐.๕๒๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๑ รายการ งบประมาณ ๑๖๘.๕๔๘๔ ล้านบาท และส่วนกลาง มีจำนวน ๕๒ รายการ งบประมาณ ๑,๓๓๑.๓๘๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๘ รายการ งบประมาณ ๒๔๒.๙๙๓๓ ล้านบาท

รายการ	รวมทั้งสิ้น		รายการปีเดียว		รายการผูกพันเดิม	
	จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น	๙๙	๑,๗๕๑.๙๐๖๐	๗๙	๑๕๘.๔๙๐๐	๒๐	๑,๕๙๓.๔๑๖๐
ส่วนภูมิภาค	๔๗	๓๘๐.๕๒๕๐	๓๔	๑๒๐.๑๑๙๐	๑๓	๒๖๐.๔๐๖๐
- เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	๒๔๕.๒๕๕๑	๗	๔๓.๔๕๖๔	๘	๒๐๑.๗๙๘๗
- ลงนามในสัญญา/ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	๑๕	๒๔๕.๒๕๕๑	๗	๔๓.๔๕๖๔	๘	๒๐๑.๗๙๘๗
- เบิกจ่ายแล้ว	๔๑	๑๖๘.๕๔๘๔	๓๒	๙๓.๒๕๔๐	๙	๗๕.๒๙๔๔
ส่วนกลาง	๕๒	๑,๓๗๑.๓๘๑๐	๔๕	๓๘.๓๗๑๐	๗	๑,๓๓๓.๐๑๐๐
- เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	๑,๑๗๙.๗๕๕๗				
- รอลงนามในสัญญา	๑	๒๔.๐๐๐๐	๑	๒๔.๐๐๐๐	-	-
- ลงนามในสัญญา/ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	๑๔	๑,๑๕๕.๗๕๕๗	๘	๓.๙๕๕๐	๖	๑,๑๕๑.๘๐๐๗
- เบิกจ่ายแล้ว	๔๘	๒๔๒.๙๙๓๓	๔๔	๑๑.๖๐๐๑	๔	๒๓๑.๓๙๓๑

รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ จังหวัด ๑๕ รายการ รวมวงเงิน คงเหลือ ๒๑๑.๕๕๑๘ ล้านบาท โดยเรียงลำดับจากวงเงินคงเหลือจากมากไปน้อย ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙)

ที่	จังหวัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ค้างเบิก (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น		๑๕	๒๔๕.๒๕๕๑	๓๓.๖๓๙๙	๒๑๑.๕๕๑๘
๑.	จังหวัดแพร่ - ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง	๑	๘๘.๐๘๔๘	-	๘๘.๐๘๔๘
๒.	จังหวัดลพบุรี - ค่าก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี (หลังใหม่)	๑	๔๕.๐๖๕๒	-	๔๕.๐๖๕๒
๓.	จังหวัดลำพูน - โครงการจัดวางผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน	๑	๓๔.๕๕๘๓	-	๓๔.๕๕๘๓
๔.	จังหวัดนครสวรรค์ - ค่าปรับปรุงห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัด นครสวรรค์ - ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดนครสวรรค์	๒	๓๑.๑๑๑๒ ๒๐.๙๖๕๔	๑๘.๘๖๐๒ ๑๑.๔๗๕๘	๑๒.๒๕๑๑ ๙.๔๘๙๖
๕.	จังหวัดนครปฐม - ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน จังหวัดนครปฐม - ค่าปรับปรุงพื้นที่และผนังห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม	๒	๑๑.๐๓๐๖ ๑๐.๕๔๐๖	- -	๑๑.๐๓๐๖ ๑๐.๕๔๐๖
			๐.๔๙๐๐	-	๐.๔๙๐๐

/๖. จังหวัด...

ที่	จังหวัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ค้างเบิก (ล้านบาท)
๖.	จังหวัดกำแพงเพชร - ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร	๑	๙.๕๙๒๐	๒.๗๒๕๐	๖.๘๖๗๐
๗.	จังหวัดสุพรรณบุรี - ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี (รอง ๑) - ค่าก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี	๒	๗.๓๑๔๐ ๓.๗๓๔๐ ๓.๕๘๐๐	๐.๙๘๕๕ ๐.๑๙๗๙ ๐.๗๘๗๖	๖.๒๖๕๐ ๓.๕๓๖๑ ๒.๗๙๒๔
๘.	จังหวัดปัตตานี - ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดปัตตานี - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (ผู้อำนวยการกลุ่มงาน) สำนักงานจังหวัดปัตตานี	๒	๕.๐๙๕๐ ๒.๘๑๕๐ ๒.๒๘๐๐	๑.๕๒๐๑ ๑.๕๒๐๑ -	๓.๕๗๔๙ ๑.๒๙๔๙ ๒.๒๘๐๐
๙.	จังหวัดบุรีรัมย์ - ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน จังหวัดบุรีรัมย์	๑	๘.๗๔๖๒	๖.๙๔๐๐	๑.๘๐๖๒
๑๐.	จังหวัดศรีสะเกษ - ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน จังหวัดศรีสะเกษ	๑	๒.๐๕๒๐	๐.๔๓๖๕	๑.๖๑๕๕
๑๑.	จังหวัดสมุทรสงคราม - ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ พิเศษ ของสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม	๑	๒.๖๐๕๘	๒.๑๗๒๖	๐.๔๓๓๒

สำหรับรายละเอียดหน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ดังนี้

๑. จังหวัดแพร่ คงเหลือ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๘๘.๐๘๔๘ ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่
พบปัญหาผู้รับจ้างทำงาน ไม่มีบุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์ในการทำงาน ซึ่งคาดว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน
ให้แล้วเสร็จได้ตามแผน จังหวัดแพร่ได้มีการรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว คาดว่าจะไม่มี
การเบิกจ่ายงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ จังหวัดแพร่จะรายงานยืนยันไปยังสำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ต่อไป

๒. จังหวัดลพบุรี คงเหลือ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๕.๐๖๕๒ ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารศาลากลาง
จังหวัดลพบุรี (หลังใหม่) ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ล่าช้า คือ ๑) แบบสถาปัตยกรรมกับแบบโครงสร้าง
มีความไม่สอดคล้องกัน ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้มีหนังสือหารือไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้รับการตอบกลับจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเรียบร้อยแล้ว และ ๒) ปัญหาที่ที่ดินจากการ
ปรับสถานที่ จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี
ได้รับมอบดินในส่วนที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สำหรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการดำเนินการงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๑๒
คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินที่กันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ถึงงวดงานที่ ๑๐ สำหรับงวดงานที่ ๑๑
และ งวดงานที่ ๑๒ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งจังหวัดลพบุรีจะมีหนังสือ
เพื่อขอส่งคืนงบประมาณในส่วนงวดงานที่ ๑๑ และงวดงานที่ ๑๒

/สำหรับ...

สำหรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างจังหวัดลพบุรีร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการปรับแบบรูปรายการ และจะได้นำเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดทราบอีกครั้งหนึ่ง

๓. จังหวัดลพบุรี คงเหลือ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐,๗๘๘,๒๐๔ บาท เป็นโครงการจัดวางผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้เบิกเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓๔,๖๓๖,๐๐๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓,๘๓๗,๗๙๕ บาท คงเหลือ จำนวน ๒๐,๗๙๘,๒๐๔ บาท ในห้วงที่ผ่านมา มีการแก้ไขสัญญา เนื่องจากในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลพบุรีมีปัญหาเรื่องของการนำไม้ค้ำออกจากป่าตามระเบียบของกรมป่าไม้จึงได้สั่งการให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๒๓๙ วัน และมีการปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง มีการแก้ไขงวดงาน และมีการแก้ไขสัญญาในครั้งที่ ๒ เพื่อให้มีการปรับในเรื่องของงานและปริมาณให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง ซึ่งจะต้องมีการเพิ่มการก่อสร้าง โดยสำนักงานสำนักสถาปัตยกรรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มาดำเนินการปรับแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ผู้แทนกองคลัง สป. : ในส่วนของกรณีงานช้า - งานเร็ว ทางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปว่ากรณีรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ หากมีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นตามแผน ขอให้แจ้งมายังกองคลัง สป. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

ประธานที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ ดังนี้

๑. เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อนหน้าผูกพัน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในระบบ New GFMS Thai ทุกรายการให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ให้พิจารณาระยะเวลาดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างบริหารสัญญาให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ หากไม่สามารถดำเนินการได้/หรือมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง/หรือมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการให้แจ้งส่งคืนเงินงบประมาณกลับส่วนกลางภายในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ พร้อมเหตุผลชี้แจงประกอบให้กับกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒. เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินกันไว้เบิกเหลือปี) งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งผลให้งบประมาณตกไปโดยผลของกฎหมาย ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงาน

๓. งบลงทุน (รายการผูกพันข้ามปี) กรณีที่หน่วยงานมีการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินกันไว้เบิกเหลือปี) ล่าช้าและคาดการณ์ว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันอาจมีงบประมาณตกไปให้ระบุงเงินงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ แจ้งมายังกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางสำนักงบประมาณ (งานช้า) ให้กับโครงการที่มีการดำเนินโครงการเร็วกว่าแผน (งานเร็ว) ต่อไป (ถ้ามี)

๔. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบันทุกวัน ที่ ๒๘ ของเดือนผ่านระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย (MOI Single Data Platform) หัวข้อ ติดตามงบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้หน่วยงานที่มีงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินกันเหลือปี) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการข้างต้น หากมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ขอให้แจ้งปัญหาอุปสรรคให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

๒.๒ งบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน จำนวน ๒,๑๗๐.๖๘๒๓ ล้านบาท มีรายการลงทุนจำนวน ๓๘๔ รายการ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๗๑ รายการ งบประมาณ ๓๕๙.๙๓๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๘ มีผลการใช้จ่าย จำนวน ๓๖๗ รายการ งบประมาณ ๑,๖๒๑.๕๓๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙) รายละเอียด ดังนี้

รายการ	รวมทั้งสิ้น		รายการปีเดียว		รายการผูกพันเดิม	
	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP	๔	๓๑.๕๘๒๔	๔	๓๑.๕๘๒๔	-	-
- ทบทวนคุณลักษณะ/ขอบเขตงาน/แบบรูปรายการ	๔	๓๑.๕๘๒๔	๔	๓๑.๕๘๒๔	-	-
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและจัดทำแบบรูปรายการ	-	-	-	-	-	-
- แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดราคากลาง	-	-	-	-	-	-
เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP	๓๘๐	๒,๑๓๙.๐๙๙๙	๓๖๓	๑,๑๐๑.๐๖๙๑	๑๗	๑,๐๓๘.๐๓๐๘
- อยู่ระหว่างร่างเอกสารประกวดราคา/TOR	-	-	-	-	-	-
- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนเสนอราคา	๘	๒๖๘.๓๑๓๐	๘	๒๖๘.๓๑๓๐	-	-
- อยู่ระหว่างพิจารณาผลัดซื้อจัดจ้าง	๕	๑๕๑.๔๒๖๐	๕	๑๕๑.๔๒๖๐	-	-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ	๑๓	๘๖.๗๒๒๓	๑๓	๘๖.๗๒๒๓	-	-
- รอลงนามในสัญญา	๑	๒.๓๗๗๗	๑	๒.๓๗๗๗	-	-
- ลงนามในสัญญา/ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	๓๕๓	๑,๖๓๐.๒๖๐๙	๓๓๖	๕๙๒.๒๓๐๑	๑๗	๑,๐๓๘.๐๓๐๘
รวมทั้งสิ้น	๓๘๔	๒,๑๗๐.๖๘๒๓	๓๖๗	๑,๑๓๒.๖๕๑๕	๑๗	๑,๐๓๘.๐๓๐๘
เบิกจ่ายแล้ว	๑๗๑	๓๕๙.๙๓๑๙	๑๖๕	๔๙.๕๘๐๗	๖	๓๑๐.๓๕๑๒

เมื่อจำแนกส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พบว่า ส่วนภูมิภาค มีจำนวน ๓๔๒ รายการ งบประมาณ ๘๖๒.๓๒๕๐ ล้านบาท ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e - GP จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๓.๒๘๒๔ ล้านบาท เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e - GP จำนวน ๓๔๐ รายการ งบประมาณ ๘๖๑.๘๙๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๕ รายการ งบประมาณ ๑๔๔.๒๓๔๓ ล้านบาท และส่วนกลาง มีจำนวน ๔๒ รายการ งบประมาณ ๑,๓๐๕.๕๐๖๕ ล้านบาท ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e - GP จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒๘.๓๐๐๐ ล้านบาท เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e - GP จำนวน ๔๐ รายการ งบประมาณ ๑,๒๗๗.๒๐๖๕ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖ รายการ งบประมาณ ๒๑๕.๖๙๗๖ ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดหน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ ดังนี้
รายการลงทุนที่ยังไม่เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e - GP มีจำนวน ๒ รายการ ๒ จังหวัด รวมวงเงิน ๓.๒๘๒๔ ล้านบาท ดังนี้

๑. จังหวัดยะลา จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒.๘๐๕๙ ล้านบาท เป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำศาลากลางจังหวัดยะลา (อาคาร ๑ อาคาร ๒ และอาคาร ๓) สำนักงานจังหวัดยะลา ซึ่งสำนักงานจังหวัดยะลา ได้มีการเสนอคณะอนุกรรมการ ICT จังหวัด และคณะกรรมการ ICT จังหวัด ได้มีมติให้ทบทวนจุดติดตั้งกล้อง คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. จังหวัดระนอง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๐.๔๓๑๕ ล้านบาท เป็นค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร เอนกประสงค์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง เนื่องจากหม้อแปลงการไฟฟ้าได้ชำรุด และทางการไฟฟ้า ได้ดำเนินการติดตั้งให้จังหวัด โดยใบแจ้งหนี้ที่ได้รับเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่จังหวัดระนองได้จัดสรร งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่าย งบประมาณได้

ประธานที่ประชุม : ขอให้จังหวัดระนองประสานกับกองคลัง สป. ในการดำเนินการ

/รายการ....

รายการงบประมาณ ที่เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ยังไม่ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน

๑. จังหวัดตรัง มีรายการที่ยังไม่ลงนามสัญญา จำนวน ๒ รายการ รวมวงเงิน ๑๖.๕๕๕ ล้านบาท ได้แก่ ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง วงเงิน ๑๒.๕๕๕ ล้านบาท และค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

๒. จังหวัดพะเยา มีรายการที่ยังไม่ลงนามสัญญา จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๐.๘๗๗๐ ล้านบาท เป็นค่าปรับปรุงถนนโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา มีความล่าช้าเนื่องจากได้มีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) จำนวน ๒ ครั้ง

รายการงบประมาณที่ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน ที่มีวงเงินสูงและมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๗๑.๔๕๒๖ ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เกิดความล่าช้า เนื่องจากทางบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากบริษัทมาเป็นมหาชน ขณะนี้ได้ขอความเห็นชอบจากท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว

๒. จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๙.๐๘๓๒ ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเป็นการดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมบนพื้นที่ก่อสร้าง อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานวางฐานรากและก่อสร้างโครงสร้างหลักของอาคาร

๓. จังหวัดลำพูน จำนวน ๒ รายการ รวมวงเงิน ๓๐.๕๗๘๗ ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และจัดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน เนื่องจากได้มีปัญหาการดำเนินการภายใน ปริมาณงานที่ค่อนข้างมาก จึงทำให้เกิดความล่าช้า ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เริ่มเข้าทำงานเรียบร้อยแล้ว และ ๒) โครงการจัดวางผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีการปรับแก้ไขสัญญาซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ประธานที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ ดังนี้

๑. เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ รายการปีเดียว ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในระบบ New GFMS Thai ทุกรายการ พร้อมทั้งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

๒. กรณีรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e - GP แล้ว เมื่อมีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดำเนินรายการ/โครงการให้แจ้งส่งคืนงบประมาณภายใน ๓ วันทำการ และขอให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ New GFMS Thai ทันที เมื่อมีการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๓. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณ ให้เป็นปัจจุบันทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน โดยให้บันทึกรายละเอียดในแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ แผนการดำเนินการพร้อมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินโครงการพร้อมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมคำชี้แจงปัญหา อุปสรรคโดยละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตามรายการที่ระบุไว้ในหัวข้อดังกล่าว ผ่านระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย (MOI Single Data Platform) หัวข้อ ติดตามงบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการข้างต้น หากมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ขอให้แจ้งปัญหาอุปสรรคให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

**๒.๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่จัดสรรให้จังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการ**

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่จัดสรรให้จังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการแล้ว มีจำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๓๔๐.๖๔๐๑ ล้านบาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๐๑.๐๐๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๑ ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO) จำนวน
๒๕๔.๒๒๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๓ คงเหลือ จำนวน ๘๗.๐๙๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๗
โดยเรียงตามร้อยละคงเหลือจากมากไปน้อย ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วย : ล้านบาท

ที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)		คงเหลือ	
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น		๓๔๐.๖๔๐๑	๒๐๑.๐๐๙๙	๕๙.๐๑	๒๕๔.๒๒๐๗	๗๔.๖๓	๘๗.๐๙๔๓	๒๕.๓๗
๑.	โครงการส่งเสริมจริยธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพื้นที่ (สกก.สป.)	๖.๓๓๘๙	๐.๙๐๙๙	๑๔.๓๕	๐.๙๐๙๙	๑๔.๓๕	๕.๔๒๙๑	๘๕.๖๕
๒.	โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ (สนผ.สป.)	๐.๗๖๐๐	๐.๒๘๕๖	๓๗.๕๘	๐.๒๘๕๖	๓๗.๕๘	๐.๔๗๔๔	๖๒.๔๒
๓.	การขับเคลื่อนการดำเนินงานและบริหารจัดการของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (สนผ.สป.)	๑๖.๐๓๒๓	๖.๒๐๒๘	๓๘.๖๙	๖.๒๕๗๔	๓๙.๐๓	๙.๘๒๙๕	๖๐.๙๗
๔.	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สนผ.สป.)	๒๔.๒๕๙๔	๑๒.๐๕๙๓	๔๙.๗๑	๑๓.๒๙๖๖	๕๕.๘๑	๑๐.๙๖๓๘	๔๕.๑๙
๕.	คำครุภัณฑ์ ICT (ศสข.และจังหวัด) (ศสส.สป.)	๒๖.๙๙๗๐	๘.๒๗๑๒	๓๐.๖๔	๑๖.๓๗๖๗	๖๐.๖๖	๑๐.๖๒๐๓	๓๙.๓๔
๖.	การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สนผ.สป.)	๑๑.๓๐๔๗	๖.๙๐๑๑	๖๑.๐๕	๗.๐๕๐๖	๖๒.๓๗	๔.๔๐๓๖	๓๗.๖๓
๗.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญสำหรับจังหวัด (กก.สป.)	๔๘.๒๓๗๒	๓๐.๒๑๐๔	๖๒.๖๓	๓๐.๓๔๐๖	๖๒.๙๐	๑๘.๐๒๖๘	๓๗.๑๐
๘.	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด (ศปท.มท.)	๑.๑๔๐๐	๐.๘๒๖๒	๗๒.๔๘	๐.๘๒๖๒	๗๒.๔๘	๐.๓๑๓๘	๒๗.๕๒
๙.	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด (สบจ.สป.)	๑๕๐.๖๐๓๘	๘๓.๓๙๑๗	๕๕.๓๗	๑๒๖.๕๘๕๙	๘๔.๐๕	๒๔.๐๑๗๙	๑๕.๙๕
๑๐.	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (จัดสรรให้ ๑๐ จังหวัด) (สบจ.สป.)	๑.๔๖๖๒	๑.๒๘๙๙	๘๗.๙๘	๑.๒๘๙๙	๘๗.๙๘	๐.๑๗๖๓	๑๒.๐๒

/๑๑. ค่าใช้จ่าย....

ที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)		คงเหลือ	
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
๑๑.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ศตธ.มท.)	๔๓.๑๒๔๔	๔๐.๕๑๓๔	๙๓.๙๕	๔๐.๘๕๓๙	๙๔.๗๓	๒.๖๑๑๐	๕.๒๗
๑๒.	โครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย ประชาชนด้านการข่าว (ศปข.มท.)	๐.๖๐๘๐	๐.๕๙๑๔	๙๗.๒๗	๐.๕๙๑๔	๙๗.๒๗	๐.๐๑๖๖	๒.๗๓
๑๓.	โครงการยกระดับคะแนนการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) (ศปท.มท.)	๙.๗๖๘๒	๙.๕๕๗๐	๙๗.๘๔	๙.๕๕๗๐	๙๗.๘๔	๐.๒๑๑๒	๒.๑๖

จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในภาพรวม
น้อยที่สุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่

เบิกจ่าย			ใช้จ่าย		
ที่	จังหวัด	เบิกจ่ายร้อยละ	ที่	จังหวัด	ใช้จ่ายร้อยละ
๑.	จังหวัดนครสวรรค์	๗.๗๘	๑.	จังหวัดตรัง	๒๑.๗๗
๒.	จังหวัดนนทบุรี	๑๐.๓๕	๒.	จังหวัดอุดรธานี	๓๒.๖๙
๓.	จังหวัดลพบุรี	๑๒.๐๖	๓.	จังหวัดสุโขทัย	๔๕.๐๒
๔.	จังหวัดนราธิวาส	๑๒.๗๕	๔.	จังหวัดชุมพร	๕๓.๙๔
๕.	จังหวัดลำพูน	๑๕.๕๓	๕.	จังหวัดพะเยา	๕๔.๕๘

ประธานที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ ดังนี้ :

ขอเน้นย้ำให้จังหวัดติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ที่ได้รับจัดสรร ให้เป็นไปตามเป้าหมายการเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการข้างต้น

๒.๔ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๒.๔.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้รับอนุมัติกันไว้เบิกเหลื่อมปี
จำนวน ๑,๐๙๘ รายการ วงเงิน ๗,๗๗๗.๙๙๙๕ ล้านบาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๙๔๘ รายการ วงเงิน
๖,๒๘๐.๗๗๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๕ คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๑๕๐ รายการ วงเงิน ๑,๔๙๗.๒๑๙๙
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๕ ดังนี้ (ข้อมูล ณ สิ้นพฤษภาคม ๒๕๖๙)

ที่	ส่วนราชการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ล้านบาท)	การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
			วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ
๑.	จังหวัด	๕,๗๐๗.๙๒๓๑	๔,๖๔๙.๔๘๙๘	๘๑.๔๖	๑,๐๕๘.๔๓๓๓	๑๘.๕๔
๒.	กลุ่มจังหวัด	๒,๐๗๐.๐๗๖๔	๑,๖๓๑.๒๘๙๘	๗๘.๘๐	๔๓๘.๗๘๖๖	๒๑.๒๐
รวม		๗,๗๗๗.๙๙๙๕	๖,๒๘๐.๗๗๙๖	๘๐.๗๕	๑,๔๙๗.๒๑๙๙	๑๙.๒๕

จังหวัดที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีจำนวน ๓๓ จังหวัด และ ๗ กลุ่มจังหวัด จังหวัดที่มีวงเงินคงเหลือสูงสุด
คือ จังหวัดปัตตานี คงเหลือ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๘๙.๒๑๙๖ ล้านบาท และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
(ภูเก็ต) จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑๓๖.๘๗๕๕ ล้านบาท

/สำหรับ...

สำหรับรายละเอียดหน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

๑. จังหวัดปัตตานี

๑) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ และ ๒) โครงการขยายพื้นที่ตลาดรูสะมิแล หมู่ที่ ๑ บ้านรูสะมิแล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

๒. จังหวัดปทุมธานี

๑) โครงการขยายช่องจราจรจากเดิม ๒ ช่องจราจร เป็น ๓ ช่องจราจร วางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แยกบางพูน - แยกบ้านกลาง พบปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ซึ่งจังหวัดได้เร่งรัดการดำเนินการเพื่อจะรื้อย้ายสาธารณูปโภค และจะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป ๒) โครงการขยายช่องจราจรจากเดิม ๒ ช่องจราจร เป็น ๓ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนแยกบ้านกลาง - ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ ๓) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดตลาดใต้ (ระยะ ๒) และ ๔) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดตลาดเหนือ (ระยะ ๒) คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

๓. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต)

๑) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารของจังหวัดกระบี่ ดำเนินการไปเร็วกว่าแผนงาน แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณตามวงงาน ซึ่งจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) ได้ประสานจังหวัดกระบี่และผู้รับจ้างให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงงานเรียบร้อยแล้ว ๒) โครงการปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือหาดยาวและสิ่งก่อสร้างของจังหวัดตรัง คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ๓) โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังและสั่งการระยะไกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองอัจฉริยะอุโมงค์ทางลอดของจังหวัดภูเก็ต งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐ ล้านบาท จะได้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ และ ๔) โครงการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าเพื่อยกระดับศักยภาพท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนอง ซึ่งความล่าช้าเกิดขึ้นจากการปรับปรุงแบบและอุปกรณ์ไอทีที่จะนำมาใช้ในตัวศาลากลางหลังเก่า

๒.๔.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๖,๓๓๐.๘๑๓๖ ล้านบาท จำแนกเป็น จังหวัด จำนวน ๑๙,๑๒๕.๗๗๔๒ ล้านบาท กลุ่มจังหวัด จำนวน ๗,๒๐๕.๐๓๙๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ (ข้อมูล ณ สิ้นพฤษภาคม ๒๕๖๙)

ที่	ส่วน ราชการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย		
			วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น		๒๖,๓๓๐.๘๑๓๖	๗,๒๓๓.๓๓๖๔	๒๗.๔๗	๒๐,๓๗๗.๗๒๙๐	๗๗.๓๙	
๑.	จังหวัด	ภาพรวม	๑๙,๑๒๕.๗๗๔๒	๕,๘๗๐.๙๓๐๐	๓๐.๗๐	๑๔,๗๒๖.๑๓๐๐	๗๗.๐๐
		งบประจำ	๓,๓๗๐...๘๗๐๐	๑,๔๗๓.๓๒๐๐	๔๓.๗๑	๑,๘๙๗.๓๐๐๐	๕๕.๖๙
		งบลงทุน	๑๕,๗๕๔.๙๐๐๐	๔,๓๙๗.๖๑๐๐	๒๗.๙๑	๑๒,๘๔๘.๘๓๐๐	๘๑.๕๕
๒.	กลุ่มจังหวัด	ภาพรวม	๗,๒๐๕.๐๓๙๔	๑,๓๖๒.๔๐๖๔	๑๘.๙๑	๕,๖๕๑.๕๙๙๐	๗๘.๔๔
		งบประจำ	๘๗๔.๖๒๐๔	๒๖๗.๐๖๔๙	๓๐.๕๓	๔๓๔.๙๙๒๗	๔๙.๗๔
		งบลงทุน	๖,๓๓๐.๔๑๙๐	๑,๐๙๕.๓๔๑๕	๑๗.๓๐	๕,๒๑๖.๖๐๖๓	๘๒.๔๑

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม : จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ มีจำนวน ๑ จังหวัด คือ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมน้อยที่สุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕.๗๓ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี) ร้อยละ ๓.๐๕

ผลการใช้จ่ายในภาพรวม : จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ มีจำนวน ๓๘ จังหวัด และ ๙ กลุ่มจังหวัด จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายในภาพรวมน้อยที่สุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ ๓๖.๓๓ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) ร้อยละ ๓๕.๔๗

สำหรับรายละเอียดหน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

๑. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑) การก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอน สวนแตง - ไซยา (เป็นตอน ๆ) ขยายไหล่ทางจาก ๑.๐๐ เมตร (๗/๙) เป็น ๒.๕๐ เมตร (๗/๑๒) ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๒) การติดตั้งท่าเทียบเรือแบบทุ่นลอยน้ำ แบบวางทุ่นซ้อนกัน ๒ ชั้น (Floating Pier) ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย งบประมาณ ๒๕.๒๙ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๓) การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน ช้องชวลี - ท่าโรงช้าง (เป็นตอน ๆ) อำเภอคีรีรัฐนิคมและอำเภอพุนพิน งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และ ๔) การปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองท่าทอง (ตาแฉล้ม) หมู่ที่ ๓,๔,๖,๘ ขยายผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร แบบราวสะพาน ชนิดไม่มีทางเท้า ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ มีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) จำนวน ๒ ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากสินค้าและอุปกรณ์ก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น ต้องมีการปรับปรุงแบบรูปรายการใหม่

๒. จังหวัดตรัง

๑) การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทางเชื่อมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโครงการแก้มลิงหนองกก (เขาค่อยไห) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง วงเงิน ๑๙ ล้านบาทเศษ คาดว่าจะลงนามสัญญาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ๒) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดสำราญ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดหาดสำราญ หมู่ที่ ๕ บ้านแหลมบ่อ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ วงเงิน ๑๙ ล้านบาท ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ๓) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจร เทศบาลตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ๔) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ๗ เมตร กิ่งเดียว จำนวน ๒๓๗ ต้น ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน มีผู้ประกวดราคา ๑ ราย คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ และ ๕) ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพยุคน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

๓. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต)

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายบริเวณทางโค้งอันตราย และติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน ๑๑ แห่งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา อยู่ระหว่างการปรับแผนประมาณการและปรับแบบการก่อสร้าง คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ๒) โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมืองระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังเก่า) ระยะที่ ๓ อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ๓) โครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมชายหาดแหลมปะการัง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ ๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง เนื่องจากมีการปรับรายละเอียดกิจกรรม คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ และ ๔) โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ผสมผสานเพื่อสุขภาพดีอันดามัน (Andaman Thai Integrative Medicine Wellness Center) จังหวัดพังงา คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

/ประธาน...

ประธานที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ ดังนี้

๑. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินกันไว้เบิกเหลือปี) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขอให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับ ติดตาม และเร่งรัด การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลือปี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๒. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขอให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้อนุมัติโครงการและมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยดำเนินการไปแล้ว ให้ความสำคัญ ดังนี้

๒.๑ กำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ความสำคัญ กับการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงวดงาน/งวดเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไป ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒.๒ โครงการประเภทรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (PO) ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง (ร้อยละ ๑๕) เพื่อให้สามารถเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒.๓ เนื่องจากผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผล การปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด และจะมีการถ่ายตัวชี้วัดไปยังหัวหน้าสำนักงานจังหวัด จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พิจารณาดำเนินการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามข้อสั่งการข้างต้น

๓. เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขานุการ : กรอระยะเวลาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ : การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ ๑

- เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙ : การชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญ/คณะอนุกรรมการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

- วันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๙ : การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ ๒ - ๓

- วันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ : การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของวุฒิสภา

ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อม ทั้งในมิติของงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และในมิติของงบประมาณลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำข้อมูลชี้แจงในกรณีที่มีประเด็น/เรื่องที่ถูกอภิปรายซักถาม/พาดพิง หากมีการพาดพิงไปยังจังหวัด ซึ่งในส่วนของงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขอให้ประสานงานกับสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. และในส่วนของงบประมาณลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอให้ประสานงานกับกองคลัง สป. เพื่อจะได้เตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ
